

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	河北省生态环境监测与应急预警中心楼和土壤样品库项目		项目级次	本级	实施主管单位	467004 - 河北省生态环境监测中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	5088.550000	到位数	5088.550000			执行数	2441.822577			
	其中:财政资金	5088.550000	其中:财政资金	5088.550000			其中:财政资金	2441.822577			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	本项目资金主要用于省生态环境监测与应急预警中心楼和土壤样品库项目土壤、设备采购安装等工作，完成一栋主体建设，和工程预验收工作。				本年支出2441.822577万元，年底结转下年度2639.143875万元。本年度已完成省生态环境监测与应急预警中心楼和土壤样品库一栋主体建设，设备采购安装，工程预验收工作。				50.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	完成主体建设数量	完成河北省生态环境监测与应急预警中心楼和土壤样品库的主体建设	15.00	=	1	栋	1栋	完成	15
		质量指标	完成工程预验收	河北省生态环境监测与应急预警中心楼和土壤样品库按照初设方案开展施工，确保工程质量符合相关技术要求，监理单位出具预验收报告	15.00	=	1	份	1份	完成	15
		时效指标	按期完成相关工作	按期完成省生态环境监测与应急预警中心楼和土壤样品库的建设工作，并支付工程费用等。	15.00	文字描述		2024年12月31日前	2024年12月31日	完成	15
		成本指标	土建工程和安装工程费用	土建工程和安装工程费用的支出	5.00	≤	3476.48	万元	1529.799069万元	未完成	3
		成本指标	设备购置费用的支出	设备购置费用的支出	5.00	≤	785.72	万元	785.72万元	完成	5
		成本指标	待摊投资费用的支出	待摊投资费用的支出	5.00	≤	826.35	万元	126.303508万元	未完成	3
		效益指标	可持续影响指标	提高履职或服务效益	消防、人防部分具备联动调试条件	30.00	文字描述	完成	本年度已完成省生态环境监测与应急预警中心楼和土壤样品库一栋主体建设，设备采购安装，工程预验收工作。	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10					4.798661	
	自评总分										90.8
	五、存在问题原因及整改措施										