

## 2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	河北省地表水监测能力提升建设项目2		项目级次	本级	实施主管单位	467004 - 河北省生态环境监测中心		金额单位	万元	
	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	288.000000	到位数	288.000000		执行数	288.000000		100		
	其中:财政资金	288.000000	其中:财政资金	288.000000		其中:财政资金	288.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0		0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成受损水站的修复或重建, 完成新建水站的建设或已建水站的设备更新, 完成24个省控水站功能性提升改造				完成受损水站的修复或重建, 完成新建水站的建设或已建水站的设备更新, 完成24个省控水站功能性提升改造				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	修复3个水站	修复水站	12.50	=	3	个	3个	完成	12.5
		时效指标	项目完成时间	按时间完成	12.50	≤	6	月	6月	完成	12.5
		质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	12.50	≥	95	百分比	100	完成	12.5
		成本指标	设备购置成本	总费用	12.50	≤	288	万	288万元	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	提升为环境管理部门的技术支撑能力	提升为环境管理部门的技术支撑能力	15.00	文字描述		提升	提升	完成	15
		可持续影响指标	设备使用年限	设备使用年限	15.00	≥	8	年	8年	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	10.00	≥	90	百分比	100	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施											