

2018年第二季度废气重点企业主要污染物监督性监测结果

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
长安区	河北华荣制药有限公司（原厂）	发酵工艺（北）	2018-5-31	非甲烷总烃	0.13	60	mg/m³	是	-
				丙酮	0.75	60	mg/m³	是	-
				甲醇	<0.1	20	mg/m³	是	-
		发酵工艺（南）		丙酮	2.84	60	mg/m³	是	-
				甲醇	<0.1	20	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	<0.07	60	mg/m³	是	-
石家庄高新区	石家庄诚志永华显示材料有限公司	混配车间	2018-6-29	非甲烷总烃	1.46	80	mg/m³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	0.9664	40	mg/m³	是	-
				苯	0.0102	1	mg/m³	是	-
		研发车间		非甲烷总烃	3.24	80	mg/m³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	0.33	40	mg/m³	是	-
				苯	0.0105	1	mg/m³	是	-
石家庄高新区	石家庄以岭药业股份有限公司	二车间提取罐	2018-5-15	丙酮	<60	60	mg/m³	是	-
				甲醇	2.99	20	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	0.47	60	mg/m³	是	-
石家庄高新区	石药集团维生药业（石家庄）有限公司	离心机	2018-5-22	非甲烷总烃	<0.07	60	mg/m³	是	-
				甲醇	3.23	20	mg/m³	是	-
无极县	无极县兴盛木业有限公司	热压机、晾干工序	2018-4-10	苯	<0.0015	1	mg/m³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	<0.0015	20	mg/m³	是	-
				甲醛	2.29	5	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	2.29	60	mg/m³	是	-
元氏县	河北悦民生化有限公司	罐区	2018-5-9	非甲烷总烃	1.29	60	mg/m³	是	-
		提炼车间、精制车间		甲醇	18.82	20	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	0.19	60	mg/m³	是	-
				甲醇	266.94	20	mg/m³	否	12
		污水处理站		非甲烷总烃	1.19	60	mg/m³	是	-
				甲醇	2.45	20	mg/m³	是	-
赵 县	石家庄翔宇环保技术服务中心	焚烧炉	2018-5-17	烟尘	<20	80	mg/m³	是	-
藁城市	河北制药集团先泰药业有限公司	803车间	2018-5-16	非甲烷总烃	45.71	60	mg/m³	是	-
藁城市	华北制药河北华民药业有限责任公司（新头孢工厂）	105车间	2018-5-17	非甲烷总烃	0.15	60	mg/m³	是	-
藁城市	华北制药集团先泰药业有限公司（华日工	803车间	2018-4-12	非甲烷总烃	0.98	60	mg/m³	是	-
		807车间		非甲烷总烃	0.68	60	mg/m³	是	-
		809车间		非甲烷总烃	0.61	60	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	厂)	污水处理站		非甲烷总烃	3.9	60	mg/m³	是	—
藁城市	石药集团恩必普药业有限公司	丁苯酞原料车间	2018-4-25	非甲烷总烃	0.93	60	mg/m³	是	—
藁城市	石药集团欧意药业有限公司	溶剂回收车间	2018-4-24	甲醇	29.76	20	mg/m³	否	0.5
				丙酮	0.06	60	mg/m³	是	—
				非甲烷总烃	3.54	60	mg/m³	是	—
		十车间（阿奇霉素车间）		非甲烷总烃	18.84	60	mg/m³	是	—
				甲醇	164.5	20	mg/m³	否	7.2
				丙酮	0.08	60	mg/m³	是	—
藁城市	石药集团中诺药业（石家庄）有限公司	污水处理站	2018-4-25	非甲烷总烃	14.64	60	mg/m³	是	—
				甲醇	62.29	20	mg/m³	否	2.1
				丙酮	<60	60	mg/m³	是	—
古冶区	唐山风帆宏文蓄电池有限公司	分板工序	2018-4-2	铅及化合物	0.11	0.5	mg/m³	是	—
		铅粉工序		铅及化合物	0.11	0.5	mg/m³	是	—
		涂板工序		铅及化合物	0.094	0.5	mg/m³	是	—
		铸板工序		铅及化合物	0.087	0.5	mg/m³	是	—
		装配工序		铅及化合物	0.099	0.5	mg/m³	是	—
开平区	住友建机（唐山）有限公司	涂装室	2018-5-11	苯	1.51	1	mg/m³	否	0.5
				甲苯及二甲苯合计	18.49	40	mg/m³	是	—
				非甲烷总烃	1.14	80	mg/m³	是	—
丰南区	唐山宝顺化工有限公司	尾气焚烧炉废气排放口	2018-6-14	氮氧化物	18	240	mg/m³	是	—
				颗粒物	23.8	120	mg/m³	是	—
			2018-6-14	氮氧化物	18	240	mg/m³	是	—
				颗粒物	23.8	120	mg/m³	是	—
			2018-6-14	二氧化硫	55	400	mg/m³	是	—
2018-6-14	二氧化硫	55	400	mg/m³	是	—			
丰南区	唐山宝翔化工产品有限公司	生产废水处理废气排放口	2018-6-14	二氧化硫	5	550	mg/m³	是	—
丰南区	唐山北阳洗煤炼焦有限公司	焦炉烟囱	2018-5-16	二氧化硫	20	30	mg/m³	是	—
				氮氧化物	127	150	mg/m³	是	—
				颗粒物	28.2	30	mg/m³	是	—
丰南区	唐山达丰焦化有限公司	二期焦炉烟囱	2018-5-28	二氧化硫	23	30	mg/m³	是	—
				氮氧化物	112	150	mg/m³	是	—
				颗粒物	27.7	30	mg/m³	是	—
		二期推焦地面除尘站		颗粒物	2.1	50	mg/m³	是	—
		一期焦炉烟囱		二氧化硫	7	30	mg/m³	是	—
				氮氧化物	48	150	mg/m³	是	—
				颗粒物	2	30	mg/m³	是	—
		一期推焦地面除尘站		颗粒物	2	50	mg/m³	是	—
丰南区	唐山惠达（集团）洁具有限公司	电镀车间电镀工段	2018-4-8	铬酸雾	0.011	0.05	mg/m³	是	—

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
丰南区	唐山榕丰钢铁有限公司	焦炉烟囱	2018-5-29	二氧化硫	27	30	mg/m ³	是	-
				氮氧化物	18	150	mg/m ³	是	-
				颗粒物	9.7	30	mg/m ³	是	-
丰南区	唐山锡丰实业有限公司	酸再生尾气净化器排放口	2018-6-19	氯化氢	12.27	15	mg/m ³	是	-
			2018-6-19	氯化氢	12.27	15	mg/m ³	是	-
		一期1#酸洗酸雾吸收塔排放口	2018-6-19	氯化氢	13.93	15	mg/m ³	是	-
			2018-6-19	氯化氢	13.93	15	mg/m ³	是	-
		一期2#酸洗线酸雾吸收塔排放口	2018-6-19	氯化氢	9.14	15	mg/m ³	是	-
			2018-6-19	氯化氢	9.14	15	mg/m ³	是	-
丰南区	唐山正元管业有限公司	酸雾吸收塔01	2018-6-21	氯化氢	10.91	20	mg/m ³	是	-
			2018-6-21	氯化氢	10.91	20	mg/m ³	是	-
		酸雾吸收塔02	2018-6-21	氯化氢	9.44	100	mg/m ³	是	-
			2018-6-21	氯化氢	9.44	100	mg/m ³	是	-
		酸雾吸收塔03	2018-6-21	氯化氢	10.42	100	mg/m ³	是	-
			2018-6-21	氯化氢	10.42	100	mg/m ³	是	-
		酸雾吸收塔04	2018-6-21	氯化氢	12.45	100	mg/m ³	是	-
			2018-6-21	氯化氢	12.45	100	mg/m ³	是	-
		酸雾吸收塔05	2018-6-21	氯化氢	11.1	100	mg/m ³	是	-
			2018-6-21	氯化氢	11.1	100	mg/m ³	是	-
丰润区	唐山时创高温材料股份有限公司	油浸窑	2018-5-10	苯	0.342	1	mg/m ³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	2.54	40	mg/m ³	是	-
				非甲烷总烃	0.82	80	mg/m ³	是	-
				苯	0.576	1	mg/m ³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	2.04	15	mg/m ³	是	-
丰润区	唐山市润丰印务有限公司	VOCs处理机	2018-5-10	非甲烷总烃	0.81	50	mg/m ³	是	-
				苯	0.576	1	mg/m ³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	2.04	15	mg/m ³	是	-
曹妃甸	唐山曹妃甸通益机电设备有限公司	井式镀铬槽废气排放口	2018-4-4	铬酸雾	0.007	0.05	mg/m ³	是	-
曹妃甸	唐山三友硅业有限责任公司	110胶VOC处理装置	2018-5-9	苯	0.313	4	mg/m ³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	4.23	30	mg/m ³	是	-
				非甲烷总烃	0.58	80	mg/m ³	是	-
玉田县	唐山开元金属表面处理有限公司	电镀车间	2018-4-8	铬酸雾	<0.005	0.05	mg/m ³	是	-
海港经济开发区	唐山贝尔马卫浴有限公司	有组织废气排放口	2018-5-7	苯	<0.02	1	mg/m ³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	0.763	40	mg/m ³	是	-
				非甲烷总烃	0.827	80	mg/m ³	是	-
海港经济开发区	唐山市吉祥家具有限公司	1#喷台	2018-5-7	苯	0.098	1	mg/m ³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	0.499	20	mg/m ³	是	-
				非甲烷总烃	0.6	60	mg/m ³	是	-
海港经济开发区				苯	<0.02	4	mg/m ³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
河北省 经济开发区	唐山中浩化工有限公司	1#一级水吸收塔	2018-5-3	甲苯及二甲苯合计	0.515	30	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	0.65	80	mg/m³	是	-
迁安市	河北百善药业有限公司	污水处理站异味出口排气筒	2018-5-8	苯	0.134	-	mg/m³	-	-
				甲苯	0.315	-	mg/m³	-	-
				二甲苯	0.453	-	mg/m³	-	-
				非甲烷总烃	0.68	60	mg/m³	是	-
迁安市	迁安市宏奥工贸有限公司	4.3米地面除尘站装煤、出焦排气筒	2018-6-19	二氧化硫	28.6	50	mg/m³	是	-
				颗粒物	16.3	50	mg/m³	是	-
				苯并(A)芘	0.000116	0.3	μg/m3	是	-
		4.3米焦炉烟囱		二氧化硫	30.5	50	mg/m³	是	-
				氮氧化物	406	500	mg/m³	是	-
				颗粒物	16.2	30	mg/m³	是	-
		4.3米破碎除尘排气筒		颗粒物	16.4	30	mg/m³	是	-
				4.3米系统筛焦	颗粒物	15.9	30	mg/m³	是
		5.5地面站装煤、出焦排气筒			二氧化硫	21.9	50	mg/m³	是
				颗粒物	17.7	50	mg/m³	是	-
		5.5焦炉烟囱排气筒		苯并(A)芘	0.000189	0.3	μg/m3	是	-
				二氧化硫	16.2	50	mg/m³	是	-
				氮氧化物	394	500	mg/m³	是	-
		5.5硫铵干燥器排放口		颗粒物	17.8	30	mg/m³	是	-
				氨	0.397	30	mg/m³	是	-
		5.5破碎除尘排气筒		颗粒物	15.5	80	mg/m³	是	-
				颗粒物	17.4	30	mg/m³	是	-
		5.5筛焦除尘排气筒		颗粒物	16.9	30	mg/m³	是	-
				干熄焦环境除尘	二氧化硫	21	100	mg/m³	是
		颗粒物			15.7	50	mg/m³	是	-
					1#2#焦炉出焦地面除尘站		二氧化硫	7.64	50
颗粒物	15.3		50				mg/m³	是	-
1#2#破碎	苯并(A)芘		0.000047		0.3		μg/m3	是	-
	颗粒物		19.7		30		mg/m³	是	-
1#焦炉	二氧化硫		34.3		50		mg/m³	是	-
	氮氧化物		50.5		500		mg/m³	是	-
	颗粒物		17.3		30		mg/m³	是	-
1#筛焦地面除尘站	颗粒物		20.3		30		mg/m³	是	-
	1A炉出焦地面站		颗粒物		12.4		50	mg/m³	是
二氧化硫			5.71		50		mg/m³	是	-
苯并(A)芘			0.00011		0.3		μg/m3	是	-
二氧化硫			31.5		50		mg/m³	是	-
2#焦炉	氮氧化物		290		500		mg/m³	是	-
	颗粒物		18.8		30		mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
迁安市	迁安市九江煤炭储运有限公司	2#筛焦地面除尘站	2018-6-4	颗粒物	21.5	30	mg/m³	是	-
		3#4#焦炉		二氧化硫	14.3	50	mg/m³	是	-
				氮氧化物	49.4	500	mg/m³	是	-
				颗粒物	18.3	30	mg/m³	是	-
		3#4#焦炉出焦地面除尘站		颗粒物	15.3	50	mg/m³	是	-
				二氧化硫	8.58	50	mg/m³	是	-
				苯并(A)芘	0.000107	0.3	μg/m3	是	-
		3#4#破碎机		颗粒物	19.4	30	mg/m³	是	-
		5#6#7#破碎除尘烟囱		颗粒物	20.5	30	mg/m³	是	-
		5#6#炉出焦地面站		二氧化硫	11.4	50	mg/m³	是	-
				颗粒物	13.8	50	mg/m³	是	-
				苯并(A)芘	0.000092	0.3	μg/m3	是	-
		7#8#炉出焦地面站		二氧化硫	11.4	50	mg/m³	是	-
				颗粒物	14.1	50	mg/m³	是	-
				苯并(A)芘	0.000102	0.3	μg/m3	是	-
		7A炉出焦地面站		颗粒物	14.4	50	mg/m³	是	-
				二氧化硫	7.61	50	mg/m³	是	-
				苯并(A)芘	0.000037	0.3	μg/m3	是	-
迁安市	唐山宝利源炼焦有限公司	2#破碎除尘排放口	2018-6-12	颗粒物	14.5	30	mg/m³	是	-
		脱硫脱硝排放口		二氧化硫	14.3	100	mg/m³	是	-
				氮氧化物	118	800	mg/m³	是	-
				颗粒物	13.1	50	mg/m³	是	-
		装煤推焦二合一地面站排放口		二氧化硫	17.1	50	mg/m³	是	-
				颗粒物	13.8	50	mg/m³	是	-
				苯并(A)芘	0.000148	0.3	μg/m3	是	-
迁安市	唐山市蓝海实业有限公司	二合一地面站	2018-6-21	颗粒物	20.4	50	mg/m³	是	-
				二氧化硫	2.86	50	mg/m³	是	-
				苯并(A)芘	0.000106	0.3	μg/m3	是	-
		焦炉烟囱		颗粒物	20.9	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	5.72	50	mg/m³	是	-
				氮氧化物	62.2	500	mg/m³	是	-
		硫铵干燥器		氨	0.327	30	mg/m³	是	-
				颗粒物	21.6	80	mg/m³	是	-
		煤破碎		颗粒物	20.7	30	mg/m³	是	-
筛焦转运站	颗粒物	20.9	30	mg/m³	是	-			
海港区	秦皇岛安培建筑产品有限公司	设备出口	2018-6-9	甲苯及二甲苯合计	0	40	mg/m³	是	-
			2018-6-10	甲苯及二甲苯合计	0	40	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
海港区	秦皇岛机电长安铃木汽车销售服务有限公司	喷漆车间排气筒出口	2018-6-6	甲苯及二甲苯合计	0	20	mg/m ³	是	-
山海关区	秦皇岛华恒生物工程有限公司	华恒工业级L-丙氨酸烘干废气出	2018-6-28	非甲烷总烃	0	100	mg/m ³	是	-
		华恒工业级L-丙氨酸烘干废气进	2018-6-29	非甲烷总烃	0	100	mg/m ³	是	-
		华恒工业级L-丙氨酸烘干废气出	2018-6-28	非甲烷总烃	0	100	mg/m ³	是	-
		华恒工业级L-丙氨酸烘干废气进	2018-6-29	非甲烷总烃	0	100	mg/m ³	是	-
		华恒食品级L-丙氨酸烘干废气出	2018-6-28	非甲烷总烃	0	100	mg/m ³	是	-
		华恒食品级L-丙氨酸烘干废气进	2018-6-29	非甲烷总烃	0	100	mg/m ³	是	-
		精制车间出口	2018-6-28	非甲烷总烃	0	100	mg/m ³	是	-
		精制车间进口	2018-6-29	非甲烷总烃	0	100	mg/m ³	是	-
		老发酵二车间废气出口	2018-6-28	非甲烷总烃	0	100	mg/m ³	是	-
		老发酵二车间废气进口	2018-6-29	非甲烷总烃	0	100	mg/m ³	是	-
		老发酵一车间废气出口	2018-6-28	非甲烷总烃	0	100	mg/m ³	是	-
		老发酵一车间废气进口	2018-6-29	非甲烷总烃	0	100	mg/m ³	是	-
		提炼废气出口	2018-6-28	非甲烷总烃	0	100	mg/m ³	是	-
		提炼废气进口	2018-6-29	非甲烷总烃	0	100	mg/m ³	是	-
		污水处理废气出口	2018-6-28	非甲烷总烃	0	100	mg/m ³	是	-
		污水处理废气进口	2018-6-29	非甲烷总烃	0	100	mg/m ³	是	-
		新发酵废气出口	2018-6-28	非甲烷总烃	0	100	mg/m ³	是	-
		新发酵废气进口	2018-6-29	非甲烷总烃	0	100	mg/m ³	是	-
山海关区	中铁山桥集团有限公司	喷漆车间11#排气筒出口	2018-5-31	甲苯及二甲苯合计	0	-	mg/m ³	否	-
		喷漆车间5#排气筒出口		甲苯及二甲苯合计	0	-	mg/m ³	否	-
北戴河区	秦皇岛市北戴河聚源铝业有限公司	电泳车间	2018-5-4	非甲烷总烃	2.18	50	mg/m ³	是	-
			2018-5-4	非甲烷总烃	2.18	50	mg/m ³	是	-
			2018-6-5	非甲烷总烃	2.18	50	mg/m ³	是	-
		无组织排放	2018-5-4	非甲烷总烃	1.13	50	mg/m ³	是	-
昌黎县	昌黎县斌通汽车专项修理部	废气排放口	2018-4-20	苯	0.26	1	mg/m ³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	0.168	20	mg/m ³	是	-
				非甲烷总烃	3.3	60	mg/m ³	是	-
	且秘日陈改			苯	0.316	1	mg/m ³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
昌黎县	昌黎县陈玮汽车专项修理部	废气排放口	2018-4-23	甲苯及二甲苯合计	1.26	20	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	3.45	60	mg/m³	是	-
昌黎县	昌黎县晨玮汽车修理部	废气排放口	2018-4-20	甲苯及二甲苯合计	<0.0015	20	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	3.17	60	mg/m³	是	-
				苯	0.455	1	mg/m³	是	-
昌黎县	昌黎县城郊区永晟汽车专项修理部	废气排放口	2018-4-20	甲苯及二甲苯合计	0.17	20	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	3.12	60	mg/m³	是	-
				苯	0.183	1	mg/m³	是	-
昌黎县	昌黎县川港专用汽车制造有限公司	废气排放口1#	2018-4-23	非甲烷总烃	2.89	50	mg/m³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	6.2	20	mg/m³	是	-
				苯	0.416	1	mg/m³	是	-
		废气排放口2#		非甲烷总烃	2.99	50	mg/m³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	5.34	20	mg/m³	是	-
				苯	0.379	1	mg/m³	是	-
昌黎县	昌黎县合丰塑编有限公司	废气排放口1#	2018-4-22	苯	0.89	1	mg/m³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	5.67	40	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	2.95	80	mg/m³	是	-
		废气排放口2#		苯	0.854	1	mg/m³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	5.49	40	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	3.15	80	mg/m³	是	-
昌黎县	昌黎县佳印印刷责任有限公司	废气排放口	2018-4-23	苯	0.927	1	mg/m³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	<0.0015	15	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	2.59	50	mg/m³	是	-
昌黎县	昌黎县捷通汽车专项修理部	废气排放口	2018-4-23	甲苯及二甲苯合计	11	20	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	3	60	mg/m³	是	-
				苯	0.275	1	mg/m³	是	-
昌黎县	昌黎县琨隆汽车维护厂	废气排放口	2018-4-20	苯	0.191	1	mg/m³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	0.146	20	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	3.19	60	mg/m³	是	-
昌黎县	昌黎县睿通汽车修理部	废气排放口	2018-4-20	苯	<0.0015	1	mg/m³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	<0.0015	20	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	3.06	60	mg/m³	是	-
昌黎县	昌黎县廷军汽车专项修理部	废气排放口	2018-4-20	苯	0.264	1	mg/m³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	1.68	20	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	2.84	60	mg/m³	是	-
	昌黎县WJ			非甲烷总烃	3.16	60	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
昌黎县	昌黎县人民伟业建筑设备有限公司	废气排放口	2018-4-23	甲苯及二甲苯合计	<0.0015	20	mg/m³	是	-
				苯	0.19	1	mg/m³	是	-
昌黎县	昌黎县宇信小拇指汽车修理部	废气排放口	2018-6-4	苯	0.125	1	mg/m³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	<0.0015	20	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	2.63	60	mg/m³	是	-
昌黎县	昌黎县中捷通汽车服务有限公司	废气排放口	2018-4-20	苯	0.115	1	mg/m³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	0.553	20	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	3.12	60	mg/m³	是	-
昌黎县	河北安丰钢铁有限公司	VOC废气排放口	2018-4-24	苯	0.487	4	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	2.61	50	mg/m³	是	-
				酚类	<0.3	50	mg/m³	是	-
昌黎县	河北英澜木业有限公司	废气排放口	2018-4-22	非甲烷总烃	3.28	60	mg/m³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	1.52	20	mg/m³	是	-
				苯	0.145	1	mg/m³	是	-
昌黎县	秦皇岛豪斯胶管有限公司	废气排放口	2018-4-22	苯	0.357	1	mg/m³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	1.78	40	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	3	80	mg/m³	是	-
卢龙县	秦皇岛晶维石材有限公司	废气排气筒	2018-6-29	非甲烷总烃	4.85	80	mg/m³	是	-
秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛戴卡兴龙轮毂有限公司	喷漆出口（RTO）	2018-6-15	苯	0.0597	1	mg/m³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	0.0248	20	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	8.31	60	mg/m³	是	-
秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛科泰工业有限公司	涂装车间	2018-4-19	苯	0.274	1	mg/m³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	0.0134	20	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	1.5	60	mg/m³	是	-
北戴河新区	秦皇岛泰运专用汽车制造有限公司	喷漆车间1号排气筒	2018-6-30	非甲烷总烃	0.352	-	mg/m³	-	-
				苯	<1	-	mg/m³	-	-
				甲苯及二甲苯合计	2.92	20	mg/m³	是	-
				酚类	0	-	mg/m³	-	-
		喷漆车间2号排气筒		苯	<1	-	mg/m³	-	-
				甲苯及二甲苯合计	0.392	-	mg/m³	-	-
				非甲烷总烃	2.83	-	mg/m³	-	-
市辖区	邯郸美的制冷设备有限公司	1#烘干炉废气排气筒	2018-4-16	苯	0.144	1	mg/m³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	0.182	40	mg/m³	是	-
市辖区	中船重工汉光科技股份有限公司	涂布工序排气筒1	2018-4-16	非甲烷总烃	0.31	60	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
邯山区	邯郸市邯山区剑辉印务印刷厂	印刷机排气筒	2018-4-16	非甲烷总烃	35.4	50	mg/m ³	是	-
邯山区	河北康尔耐塑料制品有限公司	挤出工序排气筒	2018-4-20	非甲烷总烃	9.92	80	mg/m ³	是	-
复兴区	邯郸市市政工程加工厂	沥青加热排气筒	2018-4-20	非甲烷总烃	0.38	80	mg/m ³	是	-
峰峰矿区	峰峰矿区开元印刷有限责任公司	印刷机排气筒	2018-4-23	非甲烷总烃	10.5	50	mg/m ³	是	-
峰峰矿区	邯郸市峰峰顺祥焦化有限公司	粗苯罐洗涤塔出口 焦油罐洗涤塔出口	2018-4-23	苯	<0.0005	4	mg/m ³	是	-
				非甲烷总烃	22.6	50	mg/m ³	是	-
				非甲烷总烃	36.2	50	mg/m ³	是	-
				酚类	6.2	50	mg/m ³	是	-
临漳县	河北德森建材科技股份有限公司	涂装线出口	2018-4-19	苯	0.003	1	mg/m ³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	0.232	20	mg/m ³	是	-
				非甲烷总烃	1.26	60	mg/m ³	是	-
成安县	邯郸市华源炭素有限公司	有机气体回收治理装置出口	2018-4-23	沥青烟	11.1	-	mg/m ³	-	-
大名县	大名县名鼎化工有限责任公司	氯化釜排气筒	2018-4-18	苯	<0.0005	4	mg/m ³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	0.157	30	mg/m ³	是	-
				非甲烷总烃	3.24	80	mg/m ³	是	-
磁县	磁县昌盛塑料制品厂	吹膜机集气罩有机废气净化器排气筒	2018-4-17	非甲烷总烃	0.55	50	mg/m ³	是	-
		印刷机集气罩有机废气净化器排气筒		非甲烷总烃	1.98	50	mg/m ³	是	-
磁县	河北中化滏恒股份有限公司	压滤机吸附塔出口	2018-4-19	非甲烷总烃	0.32	50	mg/m ³	是	-
				苯	<0.0005	1	mg/m ³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	0.076	15	mg/m ³	是	-
肥乡县	河北东方博特化工科技发展有限公司	水解车间VOC净化器排气筒	2018-4-16	苯	<0.0005	4	mg/m ³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	0.03	30	mg/m ³	是	-
				非甲烷总烃	3.05	80	mg/m ³	是	-
肥乡县	河北国晨化工有限公司	活性炭光氧净化处理器出口	2018-4-16	苯	<0.0005	4	mg/m ³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	7.037	30	mg/m ³	是	-
				非甲烷总烃	9.42	80	mg/m ³	是	-
永年县	邯郸市飞达标准件厂	螺母冷镦机排气筒1	2018-4-17	非甲烷总烃	0.58	80	mg/m ³	是	-
永年县	邯郸市永年区添锦纸塑包装印刷有	印刷机排气筒	2018-4-12	苯	<0.0005	1	mg/m ³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	0.034	15	mg/m ³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	限公司			非甲烷总烃	31	50	mg/m³	是	—
邱 县	邯郸市威利邦木业有限公司	制胶车间排气筒	2018-4-16	苯	<0.0005	1	mg/m³	是	—
				甲苯及二甲苯合计	0.035	20	mg/m³	是	—
				非甲烷总烃	20.5	60	mg/m³	是	—
鸡泽县	邯郸市润霸润滑油脂有限公司	油脂蒸馏工序烟道出口	2018-4-18	非甲烷总烃	6.85	80	mg/m³	是	—
广平县	广平县茆韬木业有限公司	底漆房	2018-4-18	苯	<0.0005	1	mg/m³	是	—
				甲苯及二甲苯合计	0.025	20	mg/m³	是	—
				非甲烷总烃	56	60	mg/m³	是	—
广平县	广平县万森木业有限公司	热压工序排气筒	2018-4-18	苯	<0.0005	1	mg/m³	是	—
				甲苯及二甲苯合计	0.047	20	mg/m³	是	—
				非甲烷总烃	2.83	60	mg/m³	是	—
广平县	河北润邦化工有限公司	反应釜净化器出口	2018-4-18	苯	0.099	4	mg/m³	是	—
				甲苯及二甲苯合计	0.131	30	mg/m³	是	—
				非甲烷总烃	1.77	80	mg/m³	是	—
馆陶县	河北荣特化工股份有限公司	有机气体回收治理设施排气筒	2018-5-18	苯	0.25	4	mg/m³	是	—
				甲苯	0.068	15	mg/m³	是	—
				二甲苯	0.044	20	mg/m³	是	—
				非甲烷总烃	2.15	100	mg/m³	是	—
魏 县	河北勤政木制品有限公司	家具喷涂工序出口	2018-4-23	非甲烷总烃	3.57	60	mg/m³	是	—
曲周县	邯郸齐彩鞋业有限公司	硫化罐排气筒	2018-4-18	苯	<0.0005	4	mg/m³	是	—
				甲苯及二甲苯合计	0.177	30	mg/m³	是	—
				非甲烷总烃	32.1	80	mg/m³	是	—
曲周县	邯郸市半球玩具制造有限公司	VOC处理排气筒	2018-4-18	苯	0.07	1	mg/m³	是	—
				甲苯及二甲苯合计	0.246	40	mg/m³	是	—
				非甲烷总烃	5.87	80	mg/m³	是	—
邯郸冀南新区	河北凯普威医疗器材有限公司	电泳排气筒	2018-4-17	苯	<0.0005	1	mg/m³	是	—
				甲苯及二甲苯合计	36	40	mg/m³	是	—
				非甲烷总烃	1.19	80	mg/m³	是	—
		印刷机排气筒		非甲烷总烃	0.85	50	mg/m³	是	—
		注塑机排气筒		苯	<0.0005	1	mg/m³	是	—
				甲苯及二甲苯合计	0.073	40	mg/m³	是	—
				非甲烷总烃	2.73	80	mg/m³	是	—
武安市	武安市雷阳铸业有限公司	沾漆间排气筒	2018-5-18	非甲烷总烃	0.37	80	mg/m³	是	—
武安市	新兴铸管股份有限公司	VOC处理排气筒	2018-4-19	苯	0.261	4	mg/m³	是	—
				非甲烷总烃	0.82	50	mg/m³	是	—

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
桥东区	邢台市安居护栏有限公	喷塑车间	2018-5-25	苯	0.03	1	mg/m³	是	—
				非甲烷总烃	5.97	60	mg/m³	是	—
桥西区	特瑞堡轮胎工业产品（邢台）有限公司	硫化A、B区VOCs处理设施	2018-4-17	非甲烷总烃	7.86	10	mg/m³	是	—
临城县	临城县三阳焦化有限公司	化产车间	2018-5-24	苯	3.154	4	mg/m³	是	—
				非甲烷总烃	39.26	50	mg/m³	是	—
				酚类	10.29	50	mg/m³	是	—
内丘县	冀中能源股份有限公司东庞矿矸石	总排放烟筒	2018-5-15	烟尘	14	20	mg/m³	是	—
				二氧化硫	16	50	mg/m³	是	—
				氮氧化物	38	100	mg/m³	是	—
内丘县	邢台金丰能源科技有限公司	水解釜、蒸馏塔	2018-4-24	甲苯及二甲苯合计	0.009	30	mg/m³	是	—
				非甲烷总烃	45	80	mg/m³	是	—
内丘县	邢台诺德化工产品有限公司	尾气回收塔	2018-4-25	苯系物	0.012	12	mg/m³	是	—
				二甲苯	0.007	70	mg/m³	是	—
				非甲烷总烃	47.9	120	mg/m³	是	—
隆尧县	河北洋浦包装材料有限公司	彩印车间	2018-5-29	甲苯及二甲苯合计	0.24	15	mg/m³	是	—
				非甲烷总烃	5.17	50	mg/m³	是	—
隆尧县	远大阀门集团有限公司	铸铁喷漆车间	2018-4-23	苯	0.004	1	mg/m³	是	—
				甲苯及二甲苯合计	0.062	20	mg/m³	是	—
				非甲烷总烃	38.1	60	mg/m³	是	—
南和县	南和县飞耀压花玻璃制品有限公司	1#脱硫塔	2018-4-25	氮氧化物	<3	600	mg/m³	是	—
				二氧化硫	<3	250	mg/m³	是	—
				颗粒物	4	30	mg/m³	是	—
南和县	南和县华阳硅业有限公司	甲醛尾气焚烧炉	2018-4-25	苯	0.002	0.5	mg/m³	是	—
				非甲烷总烃	9.92	80	mg/m³	是	—
宁晋县	河北健民淀粉糖业有限公司	1#脱硫塔	2018-4-25	氮氧化物	25	200	mg/m³	是	—
				二氧化硫	<3	200	mg/m³	是	—
				烟尘	22	30	mg/m³	是	—
		3#脱硫塔		烟尘	8	10	mg/m³	是	—
				二氧化硫	<3	35	mg/m³	是	—
				氮氧化物	24	100	mg/m³	是	—
巨鹿县	河北黑一橡胶有限公司	压延车间处理设施	2018-4-27	非甲烷总烃	8.06	10	mg/m³	是	—
巨鹿县	河北科达橡胶制品有限公司	硫化车间VOCs处理器	2018-4-24	非甲烷总烃	8.06	80	mg/m³	是	—
广宗县	河北万达轮胎有限公司	硫化车间排气筒	2018-4-25	非甲烷总烃	7.58	10	mg/m³	是	—
清河县	河北贵航鸿图汽车零部件有限公司	密封车间	2018-5-17	非甲烷总烃	43.15	50	mg/m³	是	—

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
清河县	河北永昌车辆部件科技有限公司	密封胶生产线	2018-5-22	非甲烷总烃	42.65	50	mg/m³	是	-
清河县	河北御捷车业有限公司	喷漆车间	2018-5-17	非甲烷总烃	47.33	50	mg/m³	是	-
沙河市	河北德金玻璃有限公司	1#脱硫塔	2018-5-24	氮氧化物	37	500	mg/m³	是	-
				二氧化硫	45	250	mg/m³	是	-
				颗粒物	11	30	mg/m³	是	-
		2#脱硫塔		氮氧化物	129	500	mg/m³	是	-
				二氧化硫	<3	250	mg/m³	是	-
				颗粒物	22	30	mg/m³	是	-
		5#脱硫塔		氮氧化物	106	600	mg/m³	是	-
				二氧化硫	<3	250	mg/m³	是	-
				颗粒物	4	30	mg/m³	是	-
		6#脱硫塔		氮氧化物	45	600	mg/m³	是	-
				二氧化硫	<3	250	mg/m³	是	-
				颗粒物	22	30	mg/m³	是	-
沙河市	河北迎新集团浮法玻璃有限公司	2#脱硫塔	2018-5-25	氮氧化物	108	500	mg/m³	是	-
				二氧化硫	<3	250	mg/m³	是	-
				颗粒物	24	30	mg/m³	是	-
		3#脱硫塔		氮氧化物	21	500	mg/m³	是	-
				二氧化硫	<3	250	mg/m³	是	-
				颗粒物	24	30	mg/m³	是	-
		4#脱硫塔		氮氧化物	88	600	mg/m³	是	-
				二氧化硫	<3	250	mg/m³	是	-
沙河市	河北元华玻璃股份有限公司	1#脱硫塔	2018-5-26	颗粒物	11	30	mg/m³	是	-
				氮氧化物	160	600	mg/m³	是	-
				二氧化硫	<3	250	mg/m³	是	-
		2#脱硫塔		氮氧化物	177	600	mg/m³	是	-
				二氧化硫	<3	250	mg/m³	是	-
				颗粒物	16	30	mg/m³	是	-
沙河市	沙河市万隆陶瓷有限公司	1#脱硫塔	2018-5-18	二氧化硫	18	50	mg/m³	是	-
				氮氧化物	99	180	mg/m³	是	-
				颗粒物	1	30	mg/m³	是	-
		2#脱硫塔		二氧化硫	8	50	mg/m³	是	-
				氮氧化物	72	180	mg/m³	是	-
				颗粒物	1	30	mg/m³	是	-
新市区	保定天威集团特变电气有限公司	喷漆工序	2018-5-29	二甲苯	2.88	-	mg/m³	-	-
				甲苯	0.08	-	mg/m³	-	-
				苯	0.21	1	mg/m³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	2.96	20	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	0.48	60	mg/m³	是	-
						3#零部件喷漆		二甲苯	0.7
甲苯	1.28	-	mg/m³					-	-
非甲烷总烃	1.16	50	mg/m³					是	-
甲苯及二甲苯合计	1.98	20	mg/m³					是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
新市区	河北中兴汽车制造有限公司	PVC烘干	2018-5-7	二甲苯	1.06	—	mg/m ³	—	—
				甲苯	0.16	—	mg/m ³	—	—
				非甲烷总烃	2.63	50	mg/m ³	是	—
				甲苯及二甲苯合计	1.23	20	mg/m ³	是	—
		零部件烘干		甲苯	0.49	—	mg/m ³	—	—
				二甲苯	0.86	—	mg/m ³	—	—
				非甲烷总烃	3.8	50	mg/m ³	是	—
				甲苯及二甲苯合计	1.35	20	mg/m ³	是	—
		前处理烘干		甲苯	1.97	—	mg/m ³	—	—
				二甲苯	3.18	—	mg/m ³	—	—
				非甲烷总烃	11.48	50	mg/m ³	是	—
				甲苯及二甲苯合计	5.15	20	mg/m ³	是	—
		中涂喷漆工序		甲苯	0.18	—	mg/m ³	—	—
				二甲苯	1.05	—	mg/m ³	—	—
				非甲烷总烃	2.12	50	mg/m ³	是	—
				甲苯及二甲苯合计	1.23	20	mg/m ³	是	—
北市区	长城汽车股份有限公司	制造二部烘干工序	2018-6-1	二甲苯	0.63	—	mg/m ³	—	—
				甲苯	0.24	—	mg/m ³	—	—
				苯	0.27	1	mg/m ³	是	—
				非甲烷总烃	1.52	50	mg/m ³	是	—
				甲苯及二甲苯合计	0.87	20	mg/m ³	是	—
		制造二部喷涂工序		二甲苯	2.18	—	mg/m ³	—	—
				甲苯	1.5	—	mg/m ³	—	—
				苯	0.18	1	mg/m ³	是	—
				非甲烷总烃	1.94	50	mg/m ³	是	—
				甲苯及二甲苯合计	3.68	20	mg/m ³	是	—
南市区	保定市立中车轮制造有限公司	喷漆工序	2018-5-10	二甲苯	2.78	—	mg/m ³	—	—
				甲苯	2.08	—	mg/m ³	—	—
				苯	0.29	1	mg/m ³	是	—
				甲苯及二甲苯合计	4.86	20	mg/m ³	是	—
				非甲烷总烃	3.38	60	mg/m ³	是	—
南市区	保定市正汇包装彩印有限公司	印刷车间	2018-5-9	甲苯	0.06	—	mg/m ³	—	—
				二甲苯	0.2	—	mg/m ³	—	—
				甲苯及二甲苯合计	0.26	15	mg/m ³	是	—
				苯	0.2	1	mg/m ³	是	—
				非甲烷总烃	46.53	50	mg/m ³	是	—
清苑县	保定华威汽车零部件制造有限公司	1#注塑工序	2018-5-8	甲苯	0.11	—	mg/m ³	—	—
				二甲苯	0.61	—	mg/m ³	—	—
				甲苯及二甲苯合计	0.72	40	mg/m ³	是	—
				非甲烷总烃	1.25	80	mg/m ³	是	—

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
清苑县	河北军生家具制造有限公司	喷漆粘胶工序	2018-5-9	二甲苯	0.19	—	mg/m ³	—	—
				甲苯	0.07	—	mg/m ³	—	—
				苯	0.21	1	mg/m ³	是	—
				甲苯及二甲苯合计	0.26	20	mg/m ³	是	—
				非甲烷总烃	1.72	60	mg/m ³	是	—
涞水县	河北顺天电极有限公司	1#焙烧炉	2018-5-15	甲苯	0.06	—	mg/m ³	—	—
				二甲苯	0.05	—	mg/m ³	—	—
				甲苯及二甲苯合计	0.11	40	mg/m ³	是	—
				苯	0.15	1	mg/m ³	是	—
				非甲烷总烃	0.66	80	mg/m ³	是	—
徐水县	保定安驰蓄电池制造有限公司	铅粉工序	2018-4-12	铅及化合物	0.06	0.5	mg/m ³	是	—
		铸板、制块、合膏、涂板工序		铅及化合物	0.169	0.5	mg/m ³	是	—
		装配西1#、2#，铅零件		铅及化合物	0.02	0.5	mg/m ³	是	—
徐水县	保定广元铅制品有限公司	熔铅锅	2018-4-11	铅及化合物	0.259	0.5	mg/m ³	是	—
徐水县	保定双帆蓄电池有限责任公司	北侧铸板、熔铅、切块工序	2018-4-10	铅及化合物	0.278	0.7	mg/m ³	是	—
		分板工序		铅及化合物	0.291	0.7	mg/m ³	是	—
		合膏、涂板工序		铅及化合物	0.207	0.7	mg/m ³	是	—
		铅粉机		铅及化合物	0.263	0.5	mg/m ³	是	—
		装配工序		铅及化合物	0.06	0.7	mg/m ³	是	—
徐水县	徐水县飞睿达金属加工有限公司	熔铅锅	2018-4-11	铅及化合物	0.02	0.5	mg/m ³	是	—
定兴县	大迪汽车集团有限公司	喷漆烘干	2018-5-16	甲苯	1.26	—	mg/m ³	—	—
				二甲苯	1.91	—	mg/m ³	—	—
				苯	0.27	1	mg/m ³	是	—
				非甲烷总烃	11.19	50	mg/m ³	是	—
				甲苯及二甲苯合计	3.17	20	mg/m ³	是	—
定兴县	定兴县金伟橡胶制品制造有限公司	轧胶、硫化、密炼车间	2018-5-11	非甲烷总烃	0.73	80	mg/m ³	是	—
涞源县	河北神邦矿业有限公司恒昌球团厂	烘干炉排气筒出口	2018-5-7	氮氧化物	39	300	mg/m ³	是	—
				二氧化硫	<3	160	mg/m ³	是	—
				颗粒物	8.2	20	mg/m ³	是	—
		竖炉脱硫排气筒出口		氮氧化物	125	300	mg/m ³	是	—
				二氧化硫	6	160	mg/m ³	是	—
				颗粒物	7.6	40	mg/m ³	是	—
蠡县	蠡县江南化纤有限公司	定型工序	2018-5-11	非甲烷总烃	0.66	80	mg/m ³	是	—
		真空煅烧炉		非甲烷总烃	0.62	80	mg/m ³	是	—
蠡县	蠡县晟鑫化纤有限公司	真空煅烧炉	2018-5-11	非甲烷总烃	0.99	80	mg/m ³	是	—
		沥青储罐、搅拌		二氧化硫	5	—	mg/m ³	—	—

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
顺平县	河北四正北方新材料科技有限公司	罐、浸毡、涂层工序废气处理设	2018-5-30	颗粒物	1.3	120	mg/m³	是	-
				沥青烟	3.5	75	mg/m³	是	-
		燃气导热油炉排气筒A4		二氧化硫	5	50	mg/m³	是	-
				氮氧化物	38	150	mg/m³	是	-
				林格曼黑度	<1	1	级	是	-
				颗粒物	1.7	20	mg/m³	是	-
顺平县	顺平锦鑫塑业有限公司	拌料机挤出机废气处理设施出口	2018-5-4	非甲烷总烃	2.56	80	mg/m³	是	-
顺平县	顺平县宝盛塑料制品有限公司	生产车间1#废气处理设施出口	2018-5-2	非甲烷总烃	2.15	80	mg/m³	是	-
		生产车间2#废气处理设施出口		非甲烷总烃	2.25	80	mg/m³	是	-
顺平县	顺平县昌济塑料制品有限公司	混合、挤出工序废气处理设施出口	2018-4-26	非甲烷总烃	2.73	80	mg/m³	是	-
顺平县	顺平县达盛塑料制品有限公司	挤出、混料工序废气处理设施出口A4	2018-5-3	非甲烷总烃	1.85	80	mg/m³	是	-
顺平县	顺平县达源塑业有限公司	挤出工序废气处理设施出口	2018-5-2	非甲烷总烃	1.67	80	mg/m³	是	-
顺平县	顺平县鼎泰纸业有限公司	燃煤锅炉废气处理设施出口A1	2018-5-11	二氧化硫	13	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	91	200	mg/m³	是	-
				林格曼黑度	<1	1	级	是	-
				颗粒物	2.1	30	mg/m³	是	-
		燃气锅炉排气筒A2		二氧化硫	5	50	mg/m³	是	-
				氮氧化物	56	150	mg/m³	是	-
				林格曼黑度	<1	1	级	是	-
				颗粒物	1.8	20	mg/m³	是	-
顺平县	顺平县恒隆塑料厂	拌料机挤出机废气处理设施出口A4	2018-5-5	非甲烷总烃	2.42	80	mg/m³	是	-
顺平县	顺平县璟瑞恒塑料制品有限公司	混料工序和挤出工序废气处理设施出口	2018-5-9	非甲烷总烃	2.21	80	mg/m³	是	-
顺平县	顺平县力奥塑业有限公司	挤出工序废气处理设施出口	2018-5-4	非甲烷总烃	2.2	80	mg/m³	是	-
顺平县	顺平县龙昌塑料有限责任公司	搅拌挤出工序废气处理设施出口	2018-5-5	非甲烷总烃	2.07	80	mg/m³	是	-
顺平县	顺平县鹏顺塑料制品有限公司	混合挤出工序处理设施出口	2018-4-25	非甲烷总烃	2.29	80	mg/m³	是	-
	顺平县润东	素烧陶瓷窑、釉烧陶瓷窑、粉料制备干燥塔处理设施出口		氟化物	0.25	-	mg/m³	-	-
				二氧化硫	3	50	mg/m³	是	-
				氮氧化物	37.7	180	mg/m³	是	-
				颗粒物	16.5	30	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
顺平县	陶瓷制造有限公司	素砖磨坯处理设施出口A2	2018-4-14	颗粒物	3.6	30	mg/m ³	是	—
		釉砖磨边（南侧）处理设施出口A3		颗粒物	2.6	30	mg/m ³	是	—
顺平县	顺平县泰和塑业有限公司	混料、挤出工序废气处理设施出口	2018-5-3	非甲烷总烃	1.91	80	mg/m ³	是	—
顺平县	顺平县万里塑料厂	挤出工序废气处理设施出口A1	2018-5-19	非甲烷总烃	2.42	80	mg/m ³	是	—
顺平县	顺平县轩源塑料厂	挤出工序废气处理设施出口	2018-5-9	非甲烷总烃	2.2	80	mg/m ³	是	—
博野县	保定金诺信化工涂料有限公司	研磨车间	2018-5-11	甲苯	1.9	—	mg/m ³	—	—
				二甲苯	2.73	—	mg/m ³	—	—
				苯	0.17	1	mg/m ³	是	—
				甲苯及二甲苯合计	4.63	20	mg/m ³	是	—
				非甲烷总烃	1.99	60	mg/m ³	是	—
保定高新技术产业开发区	国电联合动力技术（保定）有限公司	喷漆车间	2018-6-1	二甲苯	0.42	—	mg/m ³	—	—
				甲苯	0.08	—	mg/m ³	—	—
				苯	0.42	1	mg/m ³	是	—
				甲苯及二甲苯合计	0.5	20	mg/m ³	是	—
				非甲烷总烃	5.84	60	mg/m ³	是	—
涿州市	华北铝业有限公司	PS版有机废气	2018-5-10	二甲苯	264.42	—	mg/m ³	—	—
				甲苯	0.1	—	mg/m ³	—	—
				苯	0.5	1	mg/m ³	是	—
				甲苯及二甲苯合计	265	20	mg/m ³	否	12
				非甲烷总烃	438	60	mg/m ³	否	6.3
涿州市	涿州市飞龙特种门窗厂	喷塑工序	2018-5-17	二甲苯	0.08	—	mg/m ³	—	—
				甲苯	0.06	—	mg/m ³	—	—
				甲苯及二甲苯合计	0.14	40	mg/m ³	是	—
				苯	0.21	1	mg/m ³	是	—
				非甲烷总烃	0.59	80	mg/m ³	是	—
涿州市	涿州市鑫鑫源工贸有限公司	喷塑工序	2018-5-17	甲苯	0.12	—	mg/m ³	—	—
				二甲苯	0.99	—	mg/m ³	—	—
				苯	0.25	1	mg/m ³	是	—
				甲苯及二甲苯合计	1.11	20	mg/m ³	是	—
				非甲烷总烃	2.19	60	mg/m ³	是	—
桥东区	宣化金隅水泥有限公司	VOC排气筒	2018-5-21	非甲烷总烃	0	80	mg/m ³	是	—
		#1机组	2018-6-12	林格曼黑度	<1	1	级	是	—
				烟尘	6.9	10	mg/m ³	是	—
				二氧化硫	20.3	35	mg/m ³	是	—
				氮氧化物	22.7	50	mg/m ³	是	—
				烟尘	7.3	10	mg/m ³	是	—

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
宣化区	大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂	#2机组	2018-6-21	二氧化硫	9	35	mg/m³	是	-
				氮氧化物	14	50	mg/m³	是	-
				林格曼黑度	<1	1	级	是	-
		#3机组	2018-6-12	烟尘	4.3	10	mg/m³	是	-
				二氧化硫	19.7	35	mg/m³	是	-
				氮氧化物	37.6	50	mg/m³	是	-
				林格曼黑度	<1	1	级	是	-
		#4机组	2018-6-12	烟尘	5.53	10	mg/m³	是	-
				二氧化硫	10	35	mg/m³	是	-
				氮氧化物	20	50	mg/m³	是	-
				林格曼黑度	<1	1	级	是	-
		#5机组	2018-6-11	烟尘	3.5	10	mg/m³	是	-
				二氧化硫	9	35	mg/m³	是	-
				氮氧化物	31	50	mg/m³	是	-
				林格曼黑度	<1	1	级	是	-
		#6机组	2018-6-12	烟尘	5.3	10	mg/m³	是	-
				二氧化硫	14	35	mg/m³	是	-
				氮氧化物	32	50	mg/m³	是	-
				林格曼黑度	<1	1	级	是	-
		#7机组	2018-6-11	烟尘	3.5	10	mg/m³	是	-
				二氧化硫	19	35	mg/m³	是	-
				氮氧化物	8.7	50	mg/m³	是	-
				林格曼黑度	<1	1	级	是	-
		#8机组	2018-6-11	烟尘	5.86	10	mg/m³	是	-
				二氧化硫	10	35	mg/m³	是	-
				氮氧化物	22	50	mg/m³	是	-
				林格曼黑度	<1	1	级	是	-
万全县	张家口保胜新能源科技有限公司	板栅车间除尘器后	2018-4-18	铅及化合物	0.06	0.5	mg/m³	是	-
		分板车间除尘器后		铅及化合物	0.08	0.5	mg/m³	是	-
		涂板车间除尘器后		铅及化合物	0.16	0.5	mg/m³	是	-
		制粉车间除尘器后		铅及化合物	0.19	0.5	mg/m³	是	-
		组装车间除尘器后		铅及化合物	0.04	0.5	mg/m³	是	-
涿鹿县	涿鹿金隅水泥有限公司	VOC排气筒	2018-5-23	非甲烷总烃	0	80	mg/m³	是	-
承德市	颈复康药业集团有限公司	污水处理站废气排口	2018-5-15	非甲烷总烃	<0.04	60	mg/m³	是	-
兴隆县	兴隆县天利海香料有限公司	格式工段	2018-5-21	甲醛	1.3	-	mg/m³	-	-
				酚类	0.004	-	mg/m³	-	-
				非甲烷总烃	1.506	80	mg/m³	是	-
				苯	1.92	4	mg/m³	是	-
		镁盐工段		酚类	0.004	-	mg/m³	-	-
				甲醛	1.2	-	mg/m³	-	-
				非甲烷总烃	1.576	80	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
平泉县	平泉丰盛化工有限公司	锅炉出口	2018-5-21	苯	0.86	4	mg/m ³	是	—
				酚类	0.004	—	mg/m ³	—	—
				甲醛	2.5	—	mg/m ³	—	—
				非甲烷总烃	0.819	80	mg/m ³	是	—
				苯	2.18	4	mg/m ³	是	—
				甲苯及二甲苯合计	1.86075	30	mg/m ³	是	—
隆化县	隆化新风风力发电设备制造有限公司	组装车间	2018-5-20	苯	0.9	1	mg/m ³	是	—
				甲苯及二甲苯合计	2.3	40	mg/m ³	是	—
宽城满族自治县	承德天成印刷科技股份有限公司	烘干车间喷淋塔	2018-5-15	苯	0.105	1	mg/m ³	是	—
				甲苯及二甲苯合计	<0.0015	15	mg/m ³	是	—
		生产车间喷淋塔		非甲烷总烃	47.3	50	mg/m ³	是	—
				硫酸雾	44.2	—	mg/m ³	—	—
				氯化氢	1	—	mg/m ³	—	—
河间市	河北康洁家居制品有限公司	01木门车间面涂、烘干工序排气	2018-4-29	甲醛	0.42	5	mg/m ³	是	—
		非甲烷总烃		42.47	60	mg/m ³	是	—	
		02木门车间UV辊涂全自动喷漆排气筒		非甲烷总烃	17.91	60	mg/m ³	是	—
		03木门车间热压工序排气筒		非甲烷总烃	7.48	60	mg/m ³	是	—
		04家具车间面涂、烘干工序排气		甲醛	0.28	5	mg/m ³	是	—
		非甲烷总烃		17.97	60	mg/m ³	是	—	
		05家具车间面涂、烘干工序排气		甲醛	0.21	5	mg/m ³	是	—
		非甲烷总烃		5.29	60	mg/m ³	是	—	
		06家具车间面涂、烘干工序排气		甲醛	0.19	5	mg/m ³	是	—
		非甲烷总烃		9.07	60	mg/m ³	是	—	
		07家具车间底漆工序排气筒		非甲烷总烃	5.76	60	mg/m ³	是	—
		08实木车间底漆工序排气筒		非甲烷总烃	3.52	60	mg/m ³	是	—
09实木车间面涂工序排气筒1#	非甲烷总烃	4.12	60	mg/m ³	是	—			
10实木车间面涂工序排气筒2#	非甲烷总烃	4.29	60	mg/m ³	是	—			
广阳区	廊坊市恒泰印务有限公司	有机废气排气筒	2018-5-14	苯	0.0228	1	mg/m ³	是	—
				非甲烷总烃	8.3	50	mg/m ³	是	—
固安县	固安华辉助剂科技有限公司	有机废气排气筒	2018-5-16	苯	<0.0015	1	mg/m ³	是	—
				非甲烷总烃	1.08	80	mg/m ³	是	—
固安县	河北诚田恒业糖业设备有限公司	喷漆工序排气筒	2018-5-16	苯	0.0489	1	mg/m ³	是	—

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
固安县	业漆研设雷有限公司	喷漆工段排气筒	2018-5-10	非甲烷总烃	2.78	80	mg/m³	是	-
香河县	河北富都华创家具制造有限公司	东侧排气筒	2018-5-14	非甲烷总烃	0.98	60	mg/m³	是	-
		西侧排气筒		非甲烷总烃	0.79	60	mg/m³	是	-
香河县	廊坊虹森家具有限公司	东侧底漆+面漆排气筒	2018-5-15	苯	<0.0015	1	mg/m³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	<0.0015	20	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	3.18	60	mg/m³	是	-
		旧面漆排气筒		苯	<0.0015	1	mg/m³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	<0.0015	20	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	1.13	60	mg/m³	是	-
		西侧底漆+面漆排气筒		苯	<0.0015	1	mg/m³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	<0.0015	20	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	2.3	60	mg/m³	是	-
		新面漆排气筒		苯	<0.0015	1	mg/m³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	<0.0015	20	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	1.32	60	mg/m³	是	-
香河县	廊坊精兰办公家具有限公司	电动车生产车间东侧排气筒	2018-5-16	非甲烷总烃	1.22	80	mg/m³	是	-
		电动车生产车间西侧排气筒		非甲烷总烃	0.73	80	mg/m³	是	-
		家具生产车间北侧排气筒		非甲烷总烃	0.68	60	mg/m³	是	-
		家具生产车间南侧排气筒		非甲烷总烃	1.18	60	mg/m³	是	-
香河县	香河国富家具有限公司	北侧有机废气排气筒	2018-5-16	非甲烷总烃	1.05	60	mg/m³	是	-
		南侧有机废气排气筒		非甲烷总烃	1.1	60	mg/m³	是	-
		中间有机废气排气筒		非甲烷总烃	1.82	60	mg/m³	是	-
香河县	香河县御蛟龙家具有限公司	UV底漆废气排气筒	2018-5-14	苯	<0.0015	1	mg/m³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	<0.0015	20	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	1.56	60	mg/m³	是	-
		UV面漆废气排气筒		非甲烷总烃	2.37	60	mg/m³	是	-
				苯	<0.0015	1	mg/m³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	<0.0015	20	mg/m³	是	-
		东侧底漆废气排气筒		苯	<0.0015	1	mg/m³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	<0.0015	20	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	1.14	60	mg/m³	是	-
				苯	<0.0015	1	mg/m³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	<0.0015	20	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	1.14	60	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		面漆废气排气筒		甲苯及二甲苯合计	<0.0015	20	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	1.79	60	mg/m³	是	-
		西侧底漆废气排气筒		苯	<0.0015	1	mg/m³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	<0.0015	20	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	2.11	60	mg/m³	是	-
大城县	河北金威新型建筑材料有限公司	有机废气排气筒	2018-5-15	苯	0.236	1	mg/m³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	0.0232	40	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	4.55	80	mg/m³	是	-
大城县	河北普莱斯德绝热材料股份有限公司	1车间1#排气筒	2018-5-16	苯	0.208	4	mg/m³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	0.019	30	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	6.18	80	mg/m³	是	-
		1车间2#排气筒		苯	0.202	4	mg/m³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	0.0231	30	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	5.06	80	mg/m³	是	-
		2车间1#排气筒		苯	0.216	4	mg/m³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	0.02	30	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	4.74	80	mg/m³	是	-
文安县	河北康信中密度板有限公司	热压工序东排气筒	2018-5-4	苯	<0.0015	1	mg/m³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	<0.0015	20	mg/m³	是	-
				甲醛	2.51	5	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	16.6	60	mg/m³	是	-
		热压工序西排气筒		苯	<0.0015	1	mg/m³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	<0.0015	20	mg/m³	是	-
				甲醛	2.14	5	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	15.3	60	mg/m³	是	-
文安县	河北智慧彩钢建材有限公司	有机废气排气筒	2018-5-3	苯	<0.0015	1	mg/m³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	<0.0015	20	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	6.49	60	mg/m³	是	-
文安县	廊坊奥松木业有限公司	热压工序排气筒	2018-5-7	苯	<0.0015	1	mg/m³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	<0.0015	20	mg/m³	是	-
				甲醛	0.684	5	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	3.97	60	mg/m³	是	-
文安县	廊坊兴亚木业有限公司	热压废气排气筒	2018-5-8	苯	<0.0015	1	mg/m³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	<0.0015	20	mg/m³	是	-
				甲醛	0.341	5	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	5.38	60	mg/m³	是	-
				苯	<0.0015	1	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
文安县	文安县丰驰木业有限公司	有机废气排气筒	2018-5-16	甲苯及二甲苯合计	<0.0015	20	mg/m³	是	-
				甲醛	0.509	5	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	3.23	60	mg/m³	是	-
文安县	文安县和民木业有限公司	北厂热压、烘干工序排气筒	2018-5-4	苯	<0.0015	1	mg/m³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	<0.0015	20	mg/m³	是	-
				甲醛	1.89	5	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	14.3	60	mg/m³	是	-
		南厂烘干废气排气筒		苯	<0.0015	1	mg/m³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	<0.0015	20	mg/m³	是	-
				甲醛	1.92	5	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	12.1	60	mg/m³	是	-
		南厂热压、晾板工序排气筒		苯	<0.0015	1	mg/m³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	<0.0015	20	mg/m³	是	-
				甲醛	1.45	5	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	7.38	60	mg/m³	是	-
文安县	文安县华林木业有限公司	有机废气排气筒	2018-5-8	苯	<0.0015	1	mg/m³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	<0.0015	20	mg/m³	是	-
				甲醛	0.668	5	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	3.96	60	mg/m³	是	-
文安县	文安县民胜木业有限公司	有机废气排气筒	2018-5-4	甲醛	2.03	5	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	7.52	60	mg/m³	是	-
				苯	<0.0015	1	mg/m³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	<0.0015	20	mg/m³	是	-
文安县	文安县信达木业有限公司	热压、涂胶工序排气筒	2018-5-4	苯	<0.0015	1	mg/m³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	<0.0015	20	mg/m³	是	-
				甲醛	2.21	5	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	6.14	60	mg/m³	是	-
文安县	文安县振宇木业有限公司	热压工序东排气筒	2018-5-4	苯	<0.0015	1	mg/m³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	<0.0015	20	mg/m³	是	-
				甲醛	2.57	5	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	8.75	60	mg/m³	是	-
		热压工序西排气筒		苯	<0.0015	1	mg/m³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	<0.0015	20	mg/m³	是	-
				甲醛	2.31	5	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	5.76	60	mg/m³	是	-
大厂回族自治县	大厂回族自治县美宝龙包装科技有限公司	挤压成型工序排气筒	2018-5-15	苯	<0.0015	1	mg/m³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	2.84	40	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	0.68	80	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	1.61	50	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
大厂回族自治县	大厂回族自治县益利印刷有限公司	东侧印刷工序排气筒	2018-5-15	苯	<0.0015	1	mg/m³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	<0.0015	15	mg/m³	是	-
		西侧印刷工序排气筒		苯	<0.0015	1	mg/m³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	<0.0015	15	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	4.86	50	mg/m³	是	-
大厂回族自治县	河北百灵威超细材料有	有机废气排气筒	2018-5-15	甲醇	<0.1	-	mg/m³	-	-
				非甲烷总烃	8.06	80	mg/m³	是	-
大厂回族自治县	恒源利通电气大厂有限公司	固化工序排气筒	2018-5-15	苯	<0.0015	1	mg/m³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	0.413	40	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	1.17	80	mg/m³	是	-
		浇筑工序排气筒		甲苯及二甲苯合计	0.384	40	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	4.97	80	mg/m³	是	-
				苯	<0.0015	1	mg/m³	是	-
		浸漆工序排气筒		苯	<0.0015	1	mg/m³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	0.396	40	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	0.82	80	mg/m³	是	-
		硫化工序排气筒		苯	<0.0015	1	mg/m³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	0.547	40	mg/m³	是	-
廊坊经济技术开发区	国药集团工业有限公司廊坊分公司	改造原料车间废气排气筒	2018-4-9	非甲烷总烃	1.36	80	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	21.7	60	mg/m³	是	-
		综合原料车间废气排气筒		甲醇	3	20	mg/m³	是	-
				丙酮	5.26	60	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	17.8	60	mg/m³	是	-
				甲醇	14	20	mg/m³	是	-
廊坊经济技术开发区	佳施加德士（廊坊）塑料有限公司	挤出工序排气筒	2018-4-27	丙酮	4.15	60	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	1.86	80	mg/m³	是	-
廊坊经济技术开发区	廊坊中科远迪化工防腐技术有限公司	车间东排气筒	2018-4-11	苯	0.0472	4	mg/m³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	0.0644	30	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	4.52	80	mg/m³	是	-
		车间南排气筒		苯	0.0457	4	mg/m³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	0.0759	30	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	5.09	80	mg/m³	是	-
		车间西排气筒		苯	0.0503	4	mg/m³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	0.0679	30	mg/m³	是	-
廊坊经济技术开发区		注塑工序1#排气筒		非甲烷总烃	5.57	80	mg/m³	是	-
				苯	0.0547	1	mg/m³	是	-
廊坊经济技术开发区				甲苯及二甲苯合计	0.0863	40	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
廊坊经济技术开发区	利仁电器有限公司		2018-4-13	非甲烷总烃	7.92	80	mg/m³	是	-
		苯		0.0562	1	mg/m³	是	-	
		注塑工序2#排气筒		甲苯及二甲苯合计	<0.0015	40	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	6.02	80	mg/m³	是	-
三河市	海纳川海拉（三河）车灯有限公司	反光镜涂层工序废气排气筒	2018-5-17	苯	<0.0015	1	mg/m³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	<0.0015	30	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	1.71	80	mg/m³	是	-
		外喷硬化工序废气排气筒		苯	<0.0015	1	mg/m³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	<0.0015	30	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	4.97	80	mg/m³	是	-
		注塑工序废气排气筒		非甲烷总烃	2.48	80	mg/m³	是	-
				装配工序废气排气筒	非甲烷总烃	1.36	80	mg/m³	是
三河市	三河市华骏印务包装有限公司	胶订工序废气排气筒	2018-5-16	非甲烷总烃	1.08	50	mg/m³	是	-
		胶印工序废气排气筒		非甲烷总烃	31.8	50	mg/m³	是	-
三河市	三河市金胜门窗有限公司	有机废气排气筒	2018-5-16	非甲烷总烃	0.74	80	mg/m³	是	-
三河市	三河市裕同印刷包装有限公司	覆膜、烫金工序废气排气筒	2018-5-17	非甲烷总烃	6.75	50	mg/m³	是	-
		丝印工序废气排气筒		苯	<0.0015	1	mg/m³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	<0.0015	15	mg/m³	是	-
				印刷工序废气排气筒	非甲烷总烃	9.07	50	mg/m³	是
		苯			<0.0015	1	mg/m³	是	-
		甲苯及二甲苯合计			<0.0015	15	mg/m³	是	-
		非甲烷总烃		16.2	50	mg/m³	是	-	
三河市	中海油田服务股份有限公司油田化学研究院	1#实验室废气排气筒	2018-5-17	非甲烷总烃	0.72	80	mg/m³	是	-
		2#实验室废气排气筒		非甲烷总烃	0.79	80	mg/m³	是	-
		3#实验室废气排气筒		非甲烷总烃	0.52	80	mg/m³	是	-
		4#实验室废气排气筒		非甲烷总烃	0.38	80	mg/m³	是	-
		5#实验室废气排气筒		非甲烷总烃	0.85	80	mg/m³	是	-
		6#实验室废气排气筒		非甲烷总烃	0.64	80	mg/m³	是	-
		7#实验室废气排气筒		非甲烷总烃	0.73	80	mg/m³	是	-
							苯	<0.0015	1

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
三河市	中印印刷器材有限公司	有机废气排气筒	2018-5-17	甲苯及二甲苯合计	<0.0015	40	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	39.9	80	mg/m³	是	-
桃城区	衡水艾科赛林橡塑制品有限公司	吹呲克一车间排气筒	2018-5-14	甲醇	4.1933	190	mg/m³	是	-
		氯化钠车间排气筒		甲醇	3.26	190	mg/m³	是	-
桃城区	衡水钜华公路标线涂料有限公司	制漆车间排气筒	2018-5-11	甲苯及二甲苯合计	1.6487	30	mg/m³	是	-
枣强县	河北弘飞线缆集团有限公司	低压电缆车间排气筒	2018-6-2	非甲烷总烃	2.13	80	mg/m³	是	-
		胶联车间排气筒		非甲烷总烃	5.87	80	mg/m³	是	-
枣强县	河北驹王专用汽车股份有限公司	挂车北1排气筒	2018-4-23	苯	0.208	1	mg/m³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	1.66	20	mg/m³	是	-
		挂车北2排气筒		苯	0.184	1	mg/m³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	1.5	20	mg/m³	是	-
		挂车北3排气筒		苯	0.307	1	mg/m³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	1.46	20	mg/m³	是	-
		挂车北4排气筒		苯	0.255	1	mg/m³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	1.42	20	mg/m³	是	-
		挂车南1排气筒		苯	0.272	1	mg/m³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	1.33	20	mg/m³	是	-
		挂车南2排气筒		苯	0.0438	1	mg/m³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	0.859	20	mg/m³	是	-
		罐车喷漆净化		苯	0.218	1	mg/m³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	1.73	20	mg/m³	是	-
枣强县	河北鑫星调压器有限公司	调漆喷漆晾干排气筒	2018-6-2	二甲苯	<0.0015	20	mg/m³	是	-
		非甲烷总烃		4.37	100	mg/m³	是	-	
		抛丸工序排气筒		颗粒物	22.6	120	mg/m³	是	-
枣强县	河北旭昂皮革有限公司	锅炉排气筒	2018-6-3	二氧化硫	18	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	83	200	mg/m³	是	-
		酸化水解池排气筒		颗粒物	8.1	30	mg/m³	是	-
				臭气浓度	808	-	mg/m³	-	-
枣强县	河北友联橡胶制品有限公司	硫化车间	2018-6-6	硫化氢	0.01	-	mg/m³	-	-
				臭气浓度	607	-	mg/m³	-	-
		硫化车间1#排气筒		非甲烷总烃	9.29	10	mg/m³	是	-
				臭气浓度	808	-	mg/m³	-	-
		硫化车间2#排气筒		硫化氢	0.04	-	mg/m³	-	-
				非甲烷总烃	125.5	10	mg/m³	否	12
				硫化氢	0.03	-	mg/m³	-	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
枣强县	裕源皮草有限公司	硫化车间2#排气筒	2018-6-6	臭气浓度	666	—	mg/m³	—	—
				非甲烷总烃	112.6	10	mg/m³	否	10
		硫化车间3#排气筒		臭气浓度	666	—	mg/m³	—	—
				硫化氢	0.02	—	mg/m³	—	—
		密炼车间5#排气筒		非甲烷总烃	61.6	10	mg/m³	否	5.2
				臭气浓度	666	—	mg/m³	—	—
				非甲烷总烃	3.28	10	mg/m³	是	—
枣强县	衡水昊天电力设备热镀锌有限公司	镀锌锅炉排气筒	2018-6-5	二氧化硫	41.4	—	mg/m³	—	—
				氮氧化物	63	—	mg/m³	—	—
		热镀锌排气筒		颗粒物	41.4	100	mg/m³	是	—
				氨	9.95	—	mg/m³	—	—
		酸洗废气1排气筒		颗粒物	13	30	mg/m³	是	—
				氯化氢	2.6	15	mg/m³	是	—
				酸洗废气2排气筒	氯化氢	3.6	15	mg/m³	是
枣强县	枣强县奥斯橡塑有限公司	锅炉排气筒	2018-6-7	二氧化硫	17	200	mg/m³	是	—
				氮氧化物	41	200	mg/m³	是	—
		含尘废气排气筒		颗粒物	50.4	30	mg/m³	否	0.7
				颗粒物	24.5	120	mg/m³	是	—
		尾气吸收塔排气筒		氯气	9.17	65	mg/m³	是	—
枣强县	枣强县恒信化工有限公司	恒信化工废气排气筒	2018-4-23	酚类	9.93	100	mg/m³	是	—
				苯乙烯	0.499	—	mg/m³	—	—
				非甲烷总烃	23.7	80	mg/m³	是	—
枣强县	枣强县红星印刷有限公司	印刷工序排气筒	2018-6-4	非甲烷总烃	30.84	50	mg/m³	是	—
枣强县	枣强县兴源建材有限公司	生物质锅炉排气筒	2018-6-6	二氧化硫	28	200	mg/m³	是	—
				氮氧化物	59	200	mg/m³	是	—
				颗粒物	65.1	30	mg/m³	否	1.2
		尾气处理系统排气筒		酚类	1.6	100	mg/m³	是	—
				苯乙烯	0.0511	—	mg/m³	—	—
				臭气浓度	808	—	mg/m³	—	—
		兴源建材废弃排气筒	2018-4-23	酚类	10.06	100	mg/m³	是	—
				苯乙烯	0.541	—	mg/m³	—	—
非甲烷总烃	46.3			80	mg/m³	是	—		
枣强县	枣强县裕源皮草有限公司	烘干工序排气筒	2018-6-3	臭气浓度	750	—	mg/m³	—	—
		鞣质车间排气筒		甲醛	0.25	25	mg/m³	是	—
		生物质锅炉排气筒		二氧化硫	16	200	mg/m³	是	—
				氮氧化物	68	200	mg/m³	是	—
		污水处理站酸洗池排气筒		颗粒物	8.6	30	mg/m³	是	—
				臭气浓度	1006	—	mg/m³	—	—
		枣强县		枣强县宏裘皮制品有限公司	锅炉排气筒	2018-6-7	二氧化硫	93	200
氮氧化物	185		200				mg/m³	是	—
颗粒物	15		30				mg/m³	是	—
		固话工序废气排气筒		非甲烷总烃	2.1	60	mg/m³	是	—
		硫化工序废气排气筒		硫化氢	0.009	—	mg/m³	—	—
				臭气浓度	149	—	mg/m³	—	—

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
武邑县	河北佰特橡胶科技有限公司	放气筒0	2018-4-27	非甲烷总烃	4.447	10	mg/m³	是	-
		硫化工序废气排气筒1		硫化氢	0.008	-	mg/m³	-	-
				臭气浓度	168	-	mg/m³	-	-
				非甲烷总烃	4.63	10	mg/m³	是	-
		硫化工序废气排气筒2		硫化氢	0.009	-	mg/m³	-	-
				臭气浓度	283	-	mg/m³	-	-
				非甲烷总烃	4.04	10	mg/m³	是	-
		硫化工序废气排气筒3		硫化氢	0.008	-	mg/m³	-	-
				臭气浓度	159	-	mg/m³	-	-
				非甲烷总烃	4.34	10	mg/m³	是	-
		硫化工序废气排气筒4		硫化氢	0.008	-	mg/m³	-	-
				臭气浓度	119	-	mg/m³	-	-
				非甲烷总烃	4.357	10	mg/m³	是	-
		硫化工序废气排气筒5	硫化氢	0.009	-	mg/m³	-	-	
			臭气浓度	168	-	mg/m³	-	-	
武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	密炼开炼排气筒	2018-5-15	非甲烷总烃	4.33	10	mg/m³	是	-
			2018-4-27	臭气浓度	159	-	mg/m³	-	-
				非甲烷总烃	3.41	-	mg/m³	-	-
武邑县	衡水华鑫橡塑有限公司	甲醛吸收塔排气筒	2018-6-20	甲醛	4.23	5	mg/m³	是	-
				热压车间排气筒	甲醛	3.74	5	mg/m³	是
		密炼中心压胶工序排气筒	2018-6-20	臭气浓度	1318	-	mg/m³	-	-
				非甲烷总烃	6.5	10	mg/m³	是	-
				颗粒物	3.8	12	mg/m³	是	-
				臭气浓度	1738	-	mg/m³	-	-
				硫化氢	0.18	-	mg/m³	-	-
				非甲烷总烃	5.07	10	mg/m³	是	-
				硫化氢	0.15	-	mg/m³	-	-
				臭气浓度	1318	-	mg/m³	-	-
非甲烷总烃	5.39	10	mg/m³	是	-				
武邑县	衡水正升工程橡塑有限公司	挤出、压延、复合工序及微波硫化排气筒	2018-4-27	硫化氢	0.0093	-	mg/m³	-	-
				臭气浓度	283	-	mg/m³	-	-
				非甲烷总烃	4.44	10	mg/m³	是	-
		硫化、防水板工序1排气筒	2018-4-27	非甲烷总烃	4.21	-	mg/m³	-	-
				臭气浓度	148.67	-	mg/m³	-	-
				硫化氢	0.0093	-	mg/m³	-	-
		硫化工序2排气筒	2018-4-27	硫化氢	0.008	-	mg/m³	-	-
				臭气浓度	142.67	-	mg/m³	-	-
				非甲烷总烃	4.2867	10	mg/m³	是	-
		硫化工序3北侧排气筒	2018-4-27	非甲烷总烃	4.66	-	mg/m³	-	-
				硫化氢	0.0097	-	mg/m³	-	-
				臭气浓度	224	-	mg/m³	-	-
		硫化工序3南侧排气筒	2018-4-27	硫化氢	0.0077	-	mg/m³	-	-
				臭气浓度	204	-	mg/m³	-	-
				非甲烷总烃	4.58	10	mg/m³	是	-
塑炼、混炼、开炼、胶片冷却、炭黑、碳酸钙计量配料排气筒	2018-4-27	臭气浓度	193	-	mg/m³	-	-		
		非甲烷总烃	3.23	10	mg/m³	是	-		

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		扎胶密炼排气筒	2018-4-27	非甲烷总烃	3.2367	10	mg/m³	是	-
武邑县	武邑慈航药业有限公司	101、102（贝诺酯硫化釜、普罗布考硫化釜）排气	2018-4-28	氯化物（以氯化氢计	9.7	-	mg/m³	-	-
				二氧化硫	<3	550	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	45.9	60	mg/m³	是	-
				甲醇	15	20	mg/m³	是	-
		污水站排气筒		氨	0.547	-	mg/m³	-	-
				硫化氢	0.009	-	mg/m³	-	-
				臭气浓度	204	-	mg/m³	-	-
				酯化排气筒	甲苯	9.58	-	mg/m³	-
饶阳县	比奇塑料科技（衡水）有限公司	拉丝工序排气筒	2018-5-3	甲苯及二甲苯合计	<0.0015	20	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	1.39	60	mg/m³	是	-
				苯	0.0276	1	mg/m³	是	-
饶阳县	河北东照线缆有限公司	东侧挤出工序排气筒	2018-5-3	苯	0.0231	1	mg/m³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	0.0612	20	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	1.17	60	mg/m³	是	-
		西侧挤出工序排气筒		苯	0.0432	1	mg/m³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	0.112	20	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	1.62	60	mg/m³	是	-
饶阳县	河北华久金属制品有限公司	浸塑工序排气筒	2018-5-3	臭气浓度	1738	-	mg/m³	-	-
				非甲烷总烃	25.1	60	mg/m³	是	-
		喷塑工序排气筒		臭气浓度	1738	-	mg/m³	-	-
				非甲烷总烃	1.41	60	mg/m³	是	-
饶阳县	河北乾烨金属制品有限公司	浸塑工序排气筒	2018-5-3	非甲烷总烃	1.45	60	mg/m³	是	-
		喷塑工序排气筒		非甲烷总烃	1.07	60	mg/m³	是	-
饶阳县	河北宣标交通安全设施有限公司	喷塑工序排气筒	2018-5-3	非甲烷总烃	1.76	60	mg/m³	是	-
		塑粉工序排气筒		臭气浓度	1738	-	mg/m³	-	-
饶阳县	河北岳祥金属制品有限公司	喷塑工序脉冲式布袋降尘器+活	2018-5-4	臭气浓度	1738	-	mg/m³	-	-
				非甲烷总烃	1.25	60	mg/m³	是	-
				臭气浓度	1303	-	mg/m³	-	-
				非甲烷总烃	7.36	60	mg/m³	是	-
				臭气浓度	1738	-	mg/m³	-	-
				非甲烷总烃	1.55	60	mg/m³	是	-
				臭气浓度	1303	-	mg/m³	-	-
				非甲烷总烃	1.34	60	mg/m³	是	-
饶阳县	衡水鸿捷门窗有限公司	喷漆车间排气筒	2018-5-3	苯	0.0323	1	mg/m³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	3.72	20	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	5.56	60	mg/m³	是	-
饶阳县	饶阳县德祥金属丝网制品有限公司	喷漆工序(北侧)排气筒	2018-5-4	非甲烷总烃	3.27	60	mg/m³	是	-
		喷漆工序(南侧)排气筒		非甲烷总烃	2.93	60	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
饶阳县	饶阳县金洪金属丝网制品厂	涂塑、包装、流平废气工序排气筒	2018-5-4	臭气浓度	1593	—	mg/m³	—	—
				非甲烷总烃	1.36	60	mg/m³	是	—
饶阳县	饶阳县晶裕玻璃制品有限公司	喷漆车间排气筒	2018-5-3	苯	0.025	1	mg/m³	是	—
				甲苯及二甲苯合计	5.9	20	mg/m³	是	—
				非甲烷总烃	8.02	60	mg/m³	是	—
饶阳县	饶阳县铭威环保科技有限公司	喷塑工序排气筒	2018-5-4	臭气浓度	1303	—	mg/m³	—	—
				非甲烷总烃	5.17	60	mg/m³	是	—
饶阳县	饶阳县永拓金属丝网有限公司	1#喷塑工序排气筒	2018-5-3	臭气浓度	1303	—	mg/m³	—	—
				非甲烷总烃	1.24	60	mg/m³	是	—
		2#喷塑工序排气筒		臭气浓度	1738	—	mg/m³	—	—
				非甲烷总烃	1.14	60	mg/m³	是	—
		3#喷塑工序排气筒		臭气浓度	1738	—	mg/m³	—	—
				非甲烷总烃	2.4	60	mg/m³	是	—
		挤出工序排气筒		臭气浓度	1303	—	mg/m³	—	—
				非甲烷总烃	2.27	60	mg/m³	是	—
安平县	安平县森和板业有限公司	2#热压成型出口	2018-5-2	甲醛	1.57	25	mg/m³	是	—
		UV光解出口		甲醛	1.41	25	mg/m³	是	—
安平县	河北骄阳丝网设备有限责任公司	喷漆车间处理设施出口排气筒	2018-4-21	非甲烷总烃	6.95	60	mg/m³	是	—
			2018-6-10	非甲烷总烃	0.94	60	mg/m³	是	—
故城县	故城北新建建材有限公司	1#锯边工序排气筒	2018-6-2	颗粒物	21.6	120	mg/m³	是	—
		2#锯边工序排气筒		颗粒物	20.6	120	mg/m³	是	—
		3#炒料储存及运输工序排气筒		颗粒物	21.2667	120	mg/m³	是	—
				氮氧化物	42	400	mg/Nm3	是	—
		4#工业炉窑排气筒		二氧化硫	<3	400	mg/Nm3	是	—
				林格曼黑度	<1	—	级	—	—
				颗粒物	27.6667	100	mg/Nm3	是	—
故城县	故城县天成工程机械配件厂	烘干工序排气筒	2018-4-25	苯	0.205	—	mg/m³	—	—
				甲苯及二甲苯合计	<0.0015	—	mg/m³	—	—
				非甲烷总烃	1.93	10	mg/m³	是	—
		浇铸工序排气筒		苯	0.239	—	mg/m³	—	—
				甲苯及二甲苯合计	<0.0015	—	mg/m³	—	—
				非甲烷总烃	1.65	10	mg/m³	是	—
		喷漆工序排气筒		苯	0.237	1	mg/m³	是	—
				甲苯及二甲苯合计	7.83	20	mg/m³	是	—
				非甲烷总烃	28.7	60	mg/m³	是	—

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	
		制模工序排气筒		苯	0.188	—	mg/m ³	—	—	
				甲苯及二甲苯合计	<0.0015	—	mg/m ³	—	—	
				非甲烷总烃	1.61	10	mg/m ³	是	—	
故城县	河北同德鼓风机有限公司	喷漆供需排气筒	2018-4-24	苯	0.694	4	mg/m ³	是	—	
				甲苯及二甲苯合计	7.59	30	mg/m ³	是	—	
				非甲烷总烃	22.5	80	mg/m ³	是	—	
故城县	河北同心风机配件有限公司	喷漆工序排气筒	2018-4-24	苯	0.238	4	mg/m ³	是	—	
				甲苯及二甲苯合计	4.5	30	mg/m ³	是	—	
				非甲烷总烃	22.5	80	mg/m ³	是	—	
景 县	本源精化环保科技有限公司	加热工序导热油排气筒	2018-4-12	二氧化硫	26	960	mg/m ³	是	—	
				氮氧化物	115	240	mg/m ³	是	—	
				颗粒物	9.8	120	mg/m ³	是	—	
		原料溶解、烘烤工序排气筒		甲苯	<0.0015	—	mg/m ³	—	—	
				二甲苯	<0.0015	—	mg/m ³	—	—	
				苯	<0.0015	4	mg/m ³	是	—	
				非甲烷总烃	7.94	80	mg/m ³	是	—	
景 县	河北恒兴机械有限公司	备用喷漆线排气筒	2018-4-17	颗粒物	14.7	—	mg/m ³	—	—	
				甲苯及二甲苯合计	1.43	20	mg/m ³	是	—	
				非甲烷总烃	1.16	60	mg/m ³	是	—	
		制芯车间排气筒		非甲烷总烃	1.29	50	mg/m ³	是	—	
		铸造二车间电炉、浇铸排气筒		颗粒物	14.4	—	mg/m ³	—	—	
		铸造二车间落砂、破碎混砂排气筒		非甲烷总烃	1.34	50	mg/m ³	是	—	
				颗粒物	13.6	120	mg/m ³	是	—	
		铸造清理喷漆车间抛丸排气筒		颗粒物	14.3	120	mg/m ³	是	—	
		铸造清理喷漆车间喷漆线进口		颗粒物	15.4	—	mg/m ³	—	—	
				甲苯及二甲苯合计	2.23	20	mg/m ³	是	—	
		铸造清理喷漆车间砂轮机排气筒		非甲烷总烃	0.044	60	mg/m ³	是	—	
		铸造三车间半自动破碎混砂排气筒		颗粒物	14	120	mg/m ³	是	—	
		铸造三车间北侧排气筒		颗粒物	14.7	120	mg/m ³	是	—	
				颗粒物	13.8	120	mg/m ³	是	—	
		铸造三车间电炉、流水线浇铸、落砂排气筒		颗粒物	12.7	120	mg/m ³	是	—	
铸造三车间砂处理排气筒	颗粒物	13.7	120	mg/m ³	是	—				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		铸造一车间电炉、流水线浇注排气筒		颗粒物	15.3	120	mg/m³	是	—
景 县	河北普泰机械制造有限公司	打磨粉尘排气筒	2018-4-11	颗粒物	33.5667	120	mg/m³	是	—
		电炉排气筒		颗粒物	8.4	100	mg/m³	是	—
		焊烟烟尘排气筒		颗粒物	33.4333	120	mg/m³	是	—
		浇注造型排气筒		酚类	1.2333	100	mg/m³	是	—
				颗粒物	0.0933	120	mg/m³	是	—
				甲醛	0.66	25	mg/m³	是	—
		抛丸打砂排气筒		非甲烷总烃	8.74	50	mg/m³	是	—
				颗粒物	37.8333	120	mg/m³	是	—
				甲苯	3.53	40	mg/m³	是	—
				二甲苯	<0.0005	70	mg/m³	是	—
				非甲烷总烃	0.068	120	mg/m³	是	—
				颗粒物	0.049	120	mg/m³	是	—
				甲苯及二甲苯合计	3.53	20	mg/m³	是	—
景 县	河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司	10万t/a彩涂钢板机组(2厂区东侧)排气筒	2018-5-3	苯	<0.0015	5	mg/m³	是	—
				甲苯	0.152	25	mg/m³	是	—
				二甲苯	0.645	40	mg/m³	是	—
				非甲烷总烃	3.01	50	mg/m³	是	—
		10万t/a彩涂钢板机组(2厂区西侧侧)排气筒		苯	0.17	5	mg/m³	是	—
				甲苯	<0.0015	25	mg/m³	是	—
				二甲苯	3.11	40	mg/m³	是	—
				非甲烷总烃	9.49	50	mg/m³	是	—
		1号镀锌排气筒		二氧化硫	<3	150	mg/m³	是	—
				氮氧化物	218	300	mg/m³	是	—
				颗粒物	8.9	15	mg/m³	是	—
		2号镀锌排气筒		二氧化硫	<3	150	mg/m³	是	—
				氮氧化物	256	300	mg/m³	是	—
				颗粒物	9.3	15	mg/m³	是	—
		5万t/a彩涂钢板机组排气筒		苯	0.522	5	mg/m³	是	—
				甲苯	0.353	25	mg/m³	是	—
				二甲苯	0.8	40	mg/m³	是	—
				非甲烷总烃	3.21	50	mg/m³	是	—
		导热油炉（北）排气筒		氮氧化物	89	200	mg/m³	是	—
				林格曼黑度	<1	1	级	是	—
				颗粒物	2.4	30	mg/m³	是	—
				二氧化硫	<3	100	mg/m³	是	—
		导热油炉（南）排气筒		二氧化硫	<3	100	mg/m³	是	—
				氮氧化物	96	200	mg/m³	是	—
				林格曼黑度	<1	1	级	是	—
				颗粒物	2.3	30	mg/m³	是	—
		酸洗工序排气筒		氯化氢	5.3	15	mg/m³	是	—
酸洗再生废气排气筒	颗粒物		4.1	30	mg/m³	是	—		
	氯化氢	7.1	30	mg/m³	是	—			
		氧化铁输送排气筒		颗粒物	2	15	mg/m³	是	—
				苯	0.0186	1	mg/m³	是	—

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
景 县	河北远大专用汽车制造有限公司	1号喷漆房排气筒	2018-5-4	甲苯及二甲苯合计	1.55	20	mg/m³	是	-
		非甲烷总烃		4.46	60	mg/m³	是	-	
		苯		0.0125	1	mg/m³	是	-	
		甲苯及二甲苯合计		0.95	20	mg/m³	是	-	
		非甲烷总烃		3.51	60	mg/m³	是	-	
阜城县	阜城县丰源粮油机械厂	喷漆房排气筒	2018-4-14	二甲苯	0.291	70	mg/m³	是	-
				颗粒物	25	120	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	1.9	60	mg/m³	是	-
阜城县	阜城县国成灯具厂	酸雾吸收塔排气筒出口	2018-5-31	氯化氢	20.1667	100	mg/m³	是	-
阜城县	阜城县金贵五金机械厂	酸雾吸收塔排气筒	2018-5-20	氯化氢	12.4667	100	mg/m³	是	-
阜城县	阜城县金康输送机械有限公司	喷漆房排气筒	2018-4-15	颗粒物	25	120	mg/m³	是	-
				二甲苯	0.296	70	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	2.12	60	mg/m³	是	-
阜城县	河北戴烁粮储机械设备制造有限公司	喷漆房排气筒	2018-5-19	颗粒物	24	120	mg/m³	是	-
				二甲苯	0.314	70	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	2.04	60	mg/m³	是	-
阜城县	河北卓盟玻璃制品有限公司	1#喷涂工序车间北排气筒	2018-4-14	甲苯	<0.0015	-	mg/m³	-	-
				甲苯及二甲苯合计	<0.0015	20	mg/m³	是	-
				二甲苯	<0.0015	-	mg/m³	-	-
				非甲烷总烃	1.83	60	mg/m³	是	-
		1#喷涂工序车间南排气筒		苯	0.0307	1	mg/m³	是	-
				甲苯	<0.0015	-	mg/m³	-	-
				二甲苯	<0.0015	-	mg/m³	-	-
				非甲烷总烃	3.01	60	mg/m³	是	-
		2#喷涂工序车间北排气筒		甲苯及二甲苯合计	<0.0015	20	mg/m³	是	-
				苯	0.0412	1	mg/m³	是	-
				二甲苯	<0.0015	-	mg/m³	-	-
				甲苯	<0.0015	-	mg/m³	-	-
		2#喷涂工序车间南排气筒		甲苯及二甲苯合计	<0.0015	20	mg/m³	是	-
				苯	0.0362	1	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	1.77	60	mg/m³	是	-
				二甲苯	<0.0015	-	mg/m³	-	-
				甲苯	<0.0015	-	mg/m³	-	-
				苯	0.0451	1	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	2.76	60	mg/m³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	<0.0015	20	mg/m³	是	-
阜城县	衡水帝源粮储设备制造有限公司	喷漆房排气筒	2018-4-14	二甲苯	0.343	70	mg/m³	是	-
				颗粒物	25	120	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	1.98	60	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	
冀州市	河北晨虹油漆有限公司	1号兑料、研磨、包装工序排气筒	2018-6-4	苯	0.3203	4	mg/m³	是	-	
				甲苯及二甲苯合计	29.4	30	mg/m³	是	-	
				非甲烷总烃	63.5	80	mg/m³	是	-	
		2号兑料、研磨、包装工序排气筒		苯	0.968	4	mg/m³	是	-	
				甲苯及二甲苯合计	28.88	30	mg/m³	是	-	
				非甲烷总烃	70.63	80	mg/m³	是	-	
		北厂区水性漆1排气筒		苯	0.105	4	mg/m³	是	-	
				甲苯及二甲苯合计	8.28	30	mg/m³	是	-	
				非甲烷总烃	9.52	80	mg/m³	是	-	
冀州市	河北春风银星胶辊股份有限公司	返炼工序3#排气筒	2018-5-27	颗粒物	6	-	mg/m³	-	-	
				硫化氢	0.957	-	mg/m³	-	-	
				臭气浓度	977	-	mg/m³	-	-	
				非甲烷总烃	3.95	80	mg/m³	是	-	
		开炼、密炼工序1#排气筒		硫化氢	0.874	-	mg/m³	-	-	
				颗粒物	11	120	mg/m³	是	-	
				臭气浓度	550	-	mg/m³	-	-	
				非甲烷总烃	5.88	50	mg/m³	是	-	
		开炼、密炼工序2#排气筒		颗粒物	8	-	mg/m³	-	-	
				硫化氢	0.87	-	mg/m³	-	-	
				臭气浓度	550	-	mg/m³	-	-	
				非甲烷总烃	8.23	50	mg/m³	是	-	
		硫化工序8#排气筒		硫化氢	0.7453	-	mg/m³	-	-	
				臭气浓度	1738	-	mg/m³	-	-	
				非甲烷总烃	1.35	80	mg/m³	是	-	
		磨削工序4#排气筒		颗粒物	6	-	mg/m³	-	-	
				磨削工序5#排气筒	颗粒物	6	120	mg/m³	是	-
					磨削工序6#排气筒	颗粒物	6	120	mg/m³	是
		刷胶、磨削工序7#排气筒				颗粒物	6	-	mg/m³	-
				臭气浓度		1738	-	mg/m³	-	-
				非甲烷总烃	1.22	50	mg/m³	是	-	
				二甲苯	2.7967	40	mg/m³	是	-	
		刷胶工序9#排气筒		臭气浓度	977	-	mg/m³	-	-	
				二甲苯	1.043	40	mg/m³	是	-	
				非甲烷总烃	1.5167	50	mg/m³	是	-	
冀州市	河北格润德生物科技有限公司		氨化釜排气筒	2018-6-2	甲醛	3.7	25	mg/m³	是	-
		甲醇			151.67	190	mg/m³	是	-	
		氨			53.7367	-	mg/m³	-	-	
		干燥工序排气筒	甲醇		118	190	mg/m³	是	-	
			颗粒物		4.93	120	mg/m³	是	-	
			氨		<0.01	-	mg/m³	-	-	
		甲醇蒸馏及MVR蒸发工序排气筒	甲醛		4.0967	25	mg/m³	是	-	
			甲醇		95.03	190	mg/m³	是	-	
			氨		0.26	-	mg/m³	-	-	

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		氯化釜尾气排气筒		氯气	1.2	65	mg/m³	是	-
				二氧化硫	188.67	550	mg/m³	是	-
				氯化氢	14.47	100	mg/m³	是	-
		燃气锅炉排气筒		二氧化硫	6.4	50	mg/m³	是	-
				氮氧化物	36.2	150	mg/m³	是	-
				颗粒物	4.6	20	mg/m³	是	-
冀州市	河北国昌建材有限公司	粉碎筛分搅拌排气筒	2018-6-7	颗粒物	12.17	30	mg/m³	是	-
		二氧化硫		1033	300	mg/m³	否	2.4	
		氮氧化物		120.33	200	mg/m³	是	-	
		颗粒物		61.3	30	mg/m³	否	1	
冀州市	河北华恒生物科技有限公司	化料混合和真空干燥1排气筒	2018-6-2	臭气浓度	193	-	mg/m³	-	-
		化料混合和真空干燥2排气筒		臭气浓度	174	-	mg/m³	-	-
冀州市	河北强业生物化工有限公司	锅炉废气排气筒	2018-5-27	二氧化硫	<3	50	mg/m³	是	-
				氮氧化物	108	150	mg/m³	是	-
				林格曼黑度	<1	1	级	是	-
				颗粒物	2.9	20	mg/m³	是	-
冀州市	河北亚东化工集团有限公司	1#聚醚多元醇工序排气筒	2018-4-29	非甲烷总烃	32.19	80	mg/m³	是	-
		2#聚醚多元醇工序排气筒		非甲烷总烃	30.3633	80	mg/m³	是	-
		生物脂锅炉排气筒		二氧化硫	29.6667	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	185.3333	200	mg/m³	是	-
				林格曼黑度	<1	1	级	是	-
				颗粒物	24.2666	30	mg/m³	是	-
		尾气吸收塔排气筒	2018-6-1	二氧化硫	7	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	114.2	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	14.03	30	mg/m³	是	-
		2018-6-2	臭气浓度	592	-	mg/m³	-	-	
冀州市	河北宇翔汽车装饰件有限公司	东顶蓬北侧排气筒	2018-6-7	非甲烷总烃	15.1	80	mg/m³	是	-
		东顶蓬南侧排气筒		非甲烷总烃	21.0667	80	mg/m³	是	-
		燃气锅炉排气筒		二氧化硫	7	50	mg/m³	是	-
				氮氧化物	60.4	150	mg/m³	是	-
				颗粒物	12.93	20	mg/m³	是	-
		生物质锅炉排气筒		二氧化硫	58.8	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	87.6	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	15.47	30	mg/m³	是	-
		外饰车间排气筒		苯乙烯	<0.0015	-	mg/m³	-	-
		西顶蓬排气筒		非甲烷总烃	13.7	80	mg/m³	是	-
		注塑废气北排气筒		非甲烷总烃	3.07	80	mg/m³	是	-
		注塑废气南排气筒		非甲烷总烃	2.97	80	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
冀州市	衡水恒伟化工有限公司	二期粉碎排气筒	2018-6-7	颗粒物	9.5	120	mg/m³	是	-
		烘干排气筒		臭气浓度	389	-	mg/m³	-	-
		筛分排气筒		非甲烷总烃	3.04	80	mg/m³	是	-
		水乳剂、乳油剂、真空泵东排气		颗粒物	11.33	120	mg/m³	是	-
		水乳剂、乳油剂、真空泵西排气		臭气浓度	264	-	mg/m³	-	-
		一期机械粉碎排气筒		非甲烷总烃	3.487	80	mg/m³	是	-
		一期气流粉碎排气筒		臭气浓度	283	-	mg/m³	-	-
				非甲烷总烃	6.047	80	mg/m³	是	-
				颗粒物	7.3	120	mg/m³	是	-
				颗粒物	10.47	120	mg/m³	是	-
冀州市	衡水市全兴保温化工厂	1#聚醚工序排气筒	2018-6-7	臭气浓度	389	-	mg/m³	-	-
		2#聚醚工序排气筒		臭气浓度	531	-	mg/m³	-	-
		出料口排气筒		臭气浓度	592	-	mg/m³	-	-
		燃气锅炉排气筒		二氧化硫	6	50	mg/m³	是	-
				氮氧化物	33.2	150	mg/m³	是	-
				颗粒物	17.4667	20	mg/m³	是	-
深州市	顾家家居河北有限公司	北侧喷漆车间排气筒	2018-4-28	非甲烷总烃	2.09	60	mg/m³	是	-
				苯	0.356	1	mg/m³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	<0.0015	20	mg/m³	是	-
		南侧喷漆车间排气筒		苯	0.295	1	mg/m³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	1.86	20	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	1.28	60	mg/m³	是	-
				苯	<0.0015	1	mg/m³	是	-
深州市	河北安达包装有限公司	北侧印刷废气口	2018-4-26	甲苯及二甲苯合计	<0.0015	15	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	1.76	50	mg/m³	是	-
				苯	<0.0015	1	mg/m³	是	-
		南侧印刷排气口		甲苯及二甲苯合计	1.4	15	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	1.14	50	mg/m³	是	-
深州市	河北冀衡（集团）药业有限公司	乙酰氨基酚车间排气筒	2018-4-25	非甲烷总烃	0.3	60	mg/m³	是	-
				甲醇	16.1	20	mg/m³	是	-
				丙酮	<2	60	mg/m³	是	-
深州市	河北凯成包装股份有限公司	PCV硬片生产车间排气筒	2018-4-26	非甲烷总烃	1.27	50	mg/m³	是	-
深州市	河北昆嵛丝网制造有限公司	北侧浸塑、涂塑工序排气筒	2018-4-27	非甲烷总烃	1.61	60	mg/m³	是	-
		南侧浸塑、涂塑工序排气筒		非甲烷总烃	1.03	60	mg/m³	是	-
深州市	河北鑫航化工有限公司	蒸馏工序排气筒	2018-4-25	非甲烷总烃	4.68	80	mg/m³	是	-
	河北泽宝丝			苯	0.269	1	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
深州市	河北祥安丝网制造有限公司	涂塑工序排气筒	2018-4-26	甲苯及二甲苯合计	<0.0015	20	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	3.5	60	mg/m³	是	-
深州市	衡水畅普迅流体连接件有限公司	硫化工序排气筒	2018-4-25	非甲烷总烃	2.7	80	mg/m³	是	-
		扎胶工序排气筒		非甲烷总烃	1.59	80	mg/m³	是	-
深州市	衡水吉地尔特种胶管有限公司	硫化车间排气筒	2018-4-26	硫化氢	0.01	-	mg/m³	-	-
		炭黑硅胶车间废气排气筒		非甲烷总烃	1.68	80	mg/m³	是	-
				碳黑尘	4.6	-	mg/m³	-	-
				扎胶车间废气排气筒	非甲烷总烃	1.11	80	mg/m³	是
深州市	摩天胶管科技有限责任公司	废气排气筒	2018-4-25	苯	0.154	4	mg/m³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	0.0259	30	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	2.21	80	mg/m³	是	-
深州市	深州市宝瑞金属制品有限公司	涂塑工序排气筒	2018-4-26	非甲烷总烃	1.68	60	mg/m³	是	-
深州市	深州市保丰橡胶有限公司	硫化废气排气筒	2018-4-21	甲苯	1.85	-	mg/m³	-	-
				二甲苯	18.43	-	mg/m³	-	-
				苯	1.9	4	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	22.3	80	mg/m³	是	-
深州市	深州市北大町亿众兴涂塑丝网制品厂	浸塑工序排气筒	2018-4-26	非甲烷总烃	3.81	60	mg/m³	是	-
深州市	深州市博达汽车配件有限公司	橡胶塑料生产车间排气筒	2018-4-25	苯	0.2	1	mg/m³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	0.316	20	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	0.76	60	mg/m³	是	-
深州市	深州市超德人化工有限责任公司	有机废气(卸甲醇)排气筒	2018-4-25	苯	<0.0015	4	mg/m³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	2.34	30	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	19	80	mg/m³	是	-
		有机废气(装甲醇)排气筒		苯	0.236	4	mg/m³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	0.434	30	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	13.8	80	mg/m³	是	-
深州市	深州市东方氟塑料制品有限公司	硫化工序排气筒	2018-4-25	非甲烷总烃	1.32	80	mg/m³	是	-
深州市	深州市工程塑料有限公司	烧结工序排气筒	2018-4-26	苯	<0.0015	4	mg/m³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	<0.0015	30	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	2.54	80	mg/m³	是	-
深州市	深州市广明金属丝网厂	浸塑工序排气筒	2018-4-26	非甲烷总烃	1.13	60	mg/m³	是	-
	涇州市安利			苯	<0.0015	4	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
深圳市	深圳市宏利交通设施有限公司	浸塑工序排气筒	2018-4-27	甲苯及二甲苯合计	<0.0015	30	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	5.25	80	mg/m³	是	-
深圳市	深圳市辉嘉五金制品厂	北侧3#车间排气筒	2018-4-26	非甲烷总烃	1.7	60	mg/m³	是	-
		东侧1#车间排气筒		非甲烷总烃	4.26	60	mg/m³	是	-
		东侧2#车间排气筒		非甲烷总烃	3.41	60	mg/m³	是	-
深圳市	深圳市佳尧五金丝网制品有限公司	溜平工序排气筒	2018-4-27	非甲烷总烃	12.9	60	mg/m³	是	-
深圳市	深圳市金鼎建材有限公司	喷漆工序排气筒	2018-4-25	苯	<0.0015	1	mg/m³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	<0.0015	20	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	40.8	60	mg/m³	是	-
深圳市	深圳市敬思浸塑丝网厂	涂塑工序排气筒	2018-4-26	非甲烷总烃	4.73	60	mg/m³	是	-
深圳市	深圳市科汇果品包装厂	注塑工序排气筒	2018-4-25	非甲烷总烃	2.55	80	mg/m³	是	-
深圳市	深圳市联涂涂塑织网厂	涂塑工序排气筒	2018-4-26	非甲烷总烃	2.23	60	mg/m³	是	-
深圳市	深圳市盛涵涂塑丝网厂	东侧涂塑工序排气筒	2018-4-28	非甲烷总烃	5.02	60	mg/m³	是	-
		西侧涂塑排气筒		非甲烷总烃	4.79	60	mg/m³	是	-
深圳市	深圳市天泰橡塑再生有限公司	北车间排气筒	2018-4-25	苯	0.216	1	mg/m³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	0.068	20	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	0.81	60	mg/m³	是	-
		南车间排气筒		苯	0.206	1	mg/m³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	0.0685	20	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	0.88	60	mg/m³	是	-
深圳市	深圳市鑫茂涂塑丝网制品厂	涂塑工序排气筒	2018-4-26	非甲烷总烃	3.79	60	mg/m³	是	-
深圳市	深圳市兴华五金丝网机械有限公司	喷塑加热工序排气筒	2018-4-27	苯	0.871	1	mg/m³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	<0.0015	20	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	0.86	60	mg/m³	是	-
深圳市	深圳市兴隆呋喃化工有限公司	水解车间排气筒	2018-4-27	苯	0.428	1	mg/m³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	<0.0015	20	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	2.63	60	mg/m³	是	-
深圳市	深圳市远征高分子复合材料有限公司	烧结工序排气筒	2018-4-26	非甲烷总烃	1.05	60	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
深州市	深州市中鸿涂塑织网厂	涂塑工序排气筒	2018-4-26	非甲烷总烃	1.55	60	mg/m³	是	-
深州市	深州市中天橡塑制品有限公司	精炼工序排气筒	2018-4-25	苯	<0.0015	4	mg/m³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	<0.0015	30	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	0.81	80	mg/m³	是	-
		硫化工序排气筒		苯	<0.0015	4	mg/m³	是	-
				甲苯及二甲苯合计	<0.0015	30	mg/m³	是	-
				非甲烷总烃	1.46	80	mg/m³	是	-