# 2024年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 办公楼外窗节能改造 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 467001 - 河北省生态环境厅本级 | 金额单位 | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) | |
| | 预算数 | 15.380000 | 到位数 | 15.380000 | | 执行数 | 15.285000 | 99.38 | |
| | 其中:财政资金 | 15.380000 | 其中:财政资金 | 15.380000 | | 其中:财政资金 | 15.285000 | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | 其他 | 0 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | |
| | 厅办公楼（角楼）单玻塑钢外窗改造为中空玻璃断桥铝合金外窗 | | | 完成厅办公楼（角楼）单玻塑钢外窗改造为中空玻璃断桥铝合金外窗。 | | | | 100.00 | |

| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮工程量 | 提升、改造、修缮工程总量 | 10.00 | ≥ | 218.54 | 平米 | 218.54 平米 | 完成 | 10 |
| | | 数量指标 | 基础设施项目建设完成率 | 基础设施建设项目工程完成情况 | 10.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占工程完工总量的比例 | 10.00 | ≥ | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | 10.00 | ≥ | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 项目按计划完工率 | 项目按计划完工情况 | 5.00 | ≥ | 100 | % | 100 | 完成 | 5 |
| | | 成本指标 | 工程总成本 | 工程总成本 | 5.00 | ≤ | 15.38 | 万元 | 15.285万元 | 完成 | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | 项目受益人数 | 10.00 | ≥ | 100 | 人数 | 100人 | 完成 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 节能率 | 节能效果 | 10.00 | ≥ | 80 | % | 80 | 完成 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 建筑（设施）正常使用年限 | 建筑（设施）正常使用年限 | 10.00 | ≥ | 10 | 年 | 10年 | 完成 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 满意或较满意对角人数占全部调查对象的比例 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 100 |

| | |
|---|---|
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无 |
| 说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。<br>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。<br>3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。<br>4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。<br>5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。<br>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。<br>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。<br>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。<br>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。<br>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。 |