2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	河北省城市放射性废物库规范化项目建设		项目级次	本级	实施主管单位	467005 - 河北省辐射环境安全技术中心	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	78.360000	到位数	78.36		执行数	78.241652	99.85	
	其中:财政资金	78.360000	其中:财政资金	78.360000		其中:财政资金	78.241652		
	其他	0	其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	通过修建放废库蓄水池、输水管道和荒山消防道路等，保证放射性废物库安全和满足规范化建设。				修建了放废库蓄水池、输水管道和荒山消防道路等，保证了放射性废物库安全和满足规范化建设。			100.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	维修构筑物的项数	蓄水池、道路、管道和绿化进度工作量占完工总量的比率	10.00	≥	4	项	完成了蓄水池、道路、管道和绿化4项工作，完工程度占工作总量100%	完成	10
		质量指标	竣工合格率	竣工验收合格率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	项目按计划完工率	按合同计划	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		成本指标	监测井	监测井	10.00	≤	15	万	14.9万	完成	10
		成本指标	建放废库蓄水池、输水管道和荒山消防道路等其	建放废库蓄水池、输水管道和荒山消防道路等其他维修费用	10.00	≤	64	万	63.4万	完成	10
		社会效益指标	保障放废库的安全	保障放废库安全	15.00	文字描述		基本保障	有效保障了我省放射性废物库的安全	完成	15
	效益指标	可持续影响指标	持续保障放废库正常运行	持续保障放废库正常运行	15.00	文字描述		基本保障	持续保障了放废库的正常运行	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	对中标单位满意度	确保项目顺利实施	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										